

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

N. 2157 del 08/10/2026

SETTORE STRADE SICUREZZA E CICLOVIE

SERVIZIO APPALTI CICLOVIE E SICUREZZA STRADALE

OGGETTO: 2021VIMASMS41 - SSPP VARIE - LAVORI DI RIPRISTINO DANNI DERIVANTI DA EVENTI METEOROLOGICI STRAORDINARI, RIDUZIONE INQUINAMENTO ACUSTICO, MIGLIORAMENTO SICUREZZA NELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA. CONTRATTO ATTUATIVO 14 DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO. CUP C57H21000880003 - CIG DERIVATO A05CFF0359. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO.

Il Dirigente/Funzionario delegato

DECISIONE

- approva, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, il Certificato di Collaudo¹ relativo ai lavori in oggetto, eseguiti dal Raggruppamento costituito fra le imprese Frantoio Fondovalle S.r.l. - Rete Costruttori Bologna - Cooperativa Trasporti Imola Srl (in sigla CTI) - Zini Elio S.r.l. - SIAS S.p.A. - Pesaresi Giuseppe S.p.A., con mandataria Frantoio Fondovalle S.r.l. con sede in Via Provinciale 700 - 41055 Montese (Mo) C.F./P.IVA 00279260368, in conformità al contratto² Repertorio PG n. 63322 del 30/09/2024;
- dispone di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria prestata come cauzione definitiva³ e dell'assicurazione tutti rischi⁴;
- dispone la liquidazione e il pagamento del residuo credito pari a Euro 6.954,29 (escluso I.V.A.), come indicato nel Certificato di Collaudo.

MOTIVAZIONE

¹ In atti al PG 67910 del 08/10/2026 – fascicolo 9.2.4/24/2024

² In esecuzione della determina dirigenziale di aggiudicazione n. 1389 PG 45801 del 04/07/2024

³ N. 1710.00.27.2799889972 del 29/08/2024 rilasciata da SACE BT S.P.A./Agenzia di Cesenatico

⁴ N. 1710.00.33.33045351 del 23/07/2024 rilasciata da SACE BT S.P.A./Agenzia di Milano

Il progetto dei lavori in oggetto è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 1389 PG 45801 del 04/07/2024 per l'importo complessivo di € 1.725.038,00 comprendente lavori in appalto per € 1.375.000,00 di cui € 25.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

Con la determinazione di cui sopra i lavori sono stati affidati al RTI costituito da Frantoio Fondovalle S.r.l. (mandataria) (C.F. – P. IVA 00279260368) - Rete Costruttori Bologna - Cooperativa Trasporti Imola Srl (in sigla CTI) - Zini elio S.r.l. – SIAS s.p.a. – Pesaresi Giuseppe S.p.a (mandanti) nell'ambito dell'Accordo Quadro aggiudicato al medesimo RTI con determinazione dirigenziale n. 1869 del 08/09/2023.

L'Accordo Quadro è stato stipulato in data 23/04/2024 mentre il contratto attuativo 14, relativo all'intervento in oggetto, è stato sottoscritto in data 30/09/2024⁵ per un importo contrattuale pari a € 1.324.375,00.

È stata autorizzata⁶ la consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs. 50/16 e il relativo verbale è stato sottoscritto in data 19/08/2024⁷.

È stata successivamente approvata⁸ una perizia suppletiva e di variante che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale per € 66.777,92 con contestuale affidamento dei maggiori e nuovi lavori al RTI affidatario, per un nuovo importo contrattuale complessivo pari a €. 1.391.152,92, e con concessione di una proroga di gg. 60 al termine di ultimazione lavori.

I lavori in oggetto, considerata anche le proroghe concesse:

- 90 giorni - determinazione dirigenziale n. 534 del 17/03/2025
- 90 giorni – determinazione dirigenziale n. 1196 del 29/05/2025
- 90 giorni – determinazione dirigenziale n. n. 2189 del 26/09/2025,

si sono conclusi in data 25/11/2025 nel rispetto dei termini contrattuali⁹.

Il collaudatore¹⁰ Ing. Maurizio Martelli ha trasmesso il verbale di visita, la relazione ed il certificato di collaudo¹¹.

È stata verificata e attestata la regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori¹².

Dal certificato di collaudo risulta quanto segue:

⁵ Repertorio PG n. 63322 del 30/09/2024.

⁶ vedi nota 3

⁷ In atti al PG n. 54619 del 21/08/2024.

⁸ Con determinazione dirigenziale N. 651 PG 21391 del 28/03/2025

⁹ Come risulta da certificato di ultimazione lavori in atti al PG 77489 del 27/11/2025

¹⁰ Individuato con determinazione dirigenziale n. 1166 del 22/05/2026

¹¹ Documenti allegati al PG 67910 del 08/10/2026

¹² (D.U.R.C.): Frantoio Fondovalle Srl (n. INAIL_54539895 del 14/06/2026) - COSEUR Srl (n. INAIL_54826270 del 02/07/2026) - F.lli Lorenzini Srl (n. INAIL_56206041) - Tovoli Primo Srl (n. INAIL_54541854 del 15/06/2026) - Coop. di Produzione e Lavoro di Castel dell'Alpi – Piccola Società Cooperativa a r.l. (PG n. INPS_52515829 del 29/09/2026)

Ammontare netto del conto finale	€	1.390.857,68
A dedurre		
Certificato di pagamento n. 1 del 23/12/2024	€	821.325,21
Certificato di pagamento n. 2 del 01/08/2025	€	243.682,55
Certificato di pagamento n. 3 del 21/11/2025	€	318.895,63
Residuo credito	€	6.954,29
I.v.a. al 22% sul residuo credito	€	1.529,94
Totale liquidazione finale	€	8.484,23

In relazione alle risultanze del collaudo si può procedere allo svincolo della polizza fidejussoria prestata come cauzione definitiva e dell'assicurazione tutti rischi, sopra citate¹³, nonché alla liquidazione e pagamento del residuo credito¹⁴, pari a complessivi Euro 8.484,23 (I.V.A. inclusa).

Bologna, 08/10/2026

Firmato digitalmente
MARTELLI MAURIZIO¹⁵

¹³ si vedano note 3 e 4

¹⁴ Come indicato nel certificato di collaudo

¹⁵ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.