

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

N. 2264 del 22/10/2026

SETTORE STRADE SICUREZZA E CICLOVIE

SERVIZIO APPALTI CICLOVIE E SICUREZZA STRADALE

OGGETTO: CONCESSIONE DI PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI RELATIVI ALL'APPALTO IN CORSO D'ESECUZIONE, DA PARTE DEL RTI COSTITUITO DA FRANTOIO FONDOVALLE SRL - RETE COSTRUTTORI BOLOGNA - COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL - ZINI ELIO SRL - SIAS SPA. - PESARESI GIUSEPPE SPA, PER LA FORNITURA E POSA DI BARRIERE ELASTICHE E SEGNALETICA VERTICALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VARIE TRATTE DI STRADE PROVINCIALI. CA 43 DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO.CUP C57H18001640001 - CIG DERIVATO B98EE54118-2022VIMASMS05

Il Dirigente/Funzionario delegato

DECISIONE

concede al RTI costituito da Frantoio Fondovalle S.r.l. - Rete Costruttori Bologna - Cooperativa Trasporti Imola Scrl (in sigla CTI) - Zini elio S.r.l. – SIAS s.p.a. – Pesaresi Giuseppe S.p.a appaltatore, in applicazione dell'art. 107, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 una proroga di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi al termine di ultimazione lavori, che viene pertanto fissato per il giorno 14/12/2026.

MOTIVAZIONE

Con determina n. 3188 del 24/12/2025 sono stati affidati i lavori di cui all'oggetto al RTI costituito da Frantoio Fondovalle S.r.l. (mandataria) - Rete Costruttori Bologna - Cooperativa Trasporti Imola Scrl (in sigla CTI) - Zini elio S.r.l. – SIAS s.p.a. – Pesaresi Giuseppe S.p.a nell'ambito dell'Accordo Quadro aggiudicato al medesimo RTI con determinazione dirigenziale n. 1869 del 08/09/2023.

L'Accordo Quadro è stato stipulato in data 23/04/2024 mentre il relativo contratto attuativo relativo

all'intervento in oggetto è stato stipulato in data 08/10/2026¹.

Detto contratto prevede, tra l'altro, all'art. 4, come tempo utile per l'ultimazione dei lavori, giorni 190 (centonovanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna effettuata in via d'urgenza in data 07/04/2026, come risulta da relativo verbale².

Il termine per l'ultimazione, pertanto, era previsto al 15/10/2026.

L'appaltatore ha inoltrato³ una richiesta di proroga del termine di ultimazione di 60 giorni, motivata da notevoli rallentamenti delle attività di intervento causati dal perdurare della congiuntura economica attuale, causata soprattutto dalle tensioni geopolitiche internazionali che si riflettono sulla regolarità delle consegne delle materie prime.

Acquisito in merito il parere⁴ del Direttore Lavori, Ing. Mario Chinni, si riconosce la validità dei motivi addotti e si ritiene di concedere la proroga per le motivazioni di cui sopra per il periodo di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, ritenuto congruo, in applicazione della vigente normativa⁵.

Il nuovo termine di ultimazione lavori risulta pertanto fissato per il giorno 14/12/2026.

Bologna, 22/10/2026

Firmato digitalmente
MARTELLI MAURIZIO ⁶

¹ PG n. 67898 del 08/10/2026.

² PG n. 24738/2026

³ Nota in atti al PG n. 68099 del 09/10/2026.

⁴ Nota in atti al PG n. 71372 del 22/10/2026

⁵ Art. 107, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

⁶ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.