

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SENZA IMPEGNO DI SPESA**

N. 838 del 21/04/2023

SETTORE STRADE E SICUREZZA

OGGETTO: SP 43 "BADI-CONFINI": LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI MONTE AL KM 2+350 IN COMUNE DI CAMUGNANO (CODICE INTERVENTO 17221). APPROVAZIONE RENDICONTO ANALITICO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO.

Il Dirigente/Funziario delegato

DECISIONE

- Approva il rendiconto analitico delle spese sostenute come riportato in motivazione;
- approva, ai fini della richiesta di erogazione del finanziamento per l'intervento di cui all'oggetto, il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dalla ditta TECNOROCCIA SRL con sede legale in Via Lampi, 1, 38100 Trento (C.F. 02702290400 e P. IVA 01695540227) che si allega alla presente;

MOTIVAZIONE

Con determina dirigenziale n. 1200 PG 38606 del 20/06/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento indicato in oggetto per un importo complessivo di Euro 80.000,00, finanziato mediante fondi RER Protezione Civile di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 20 del 24/02/2022 (a valere sulle risorse di cui alla OCDPC n. 622/2019); detto intervento è infatti ricompreso nel Piano dei primi interventi urgenti di Protezione civile in conseguenza degli eventi metereologici di novembre 2019, Stralcio 3, approvato con il citato decreto n.20/2022, con il seguente quadro economico:

A) LAVORI IN APPALTO	
Importi lavorazioni	€ 40.839,76
Costo per il personale	€ 22.160,24
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.351,97
Totale lavori in appalto	€ 64.351,97
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
Lavori di completamento	€ 1.490,60
Iva 22% sul totale lavori in appalto	€ 14.157,43
Totale somme a disposizione	€ 15.648,03
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 80.000,00

Con la medesima determina dirigenziale n. 1200 PG 38606 del 20/06/2022 i lavori sono stati aggiudicati, con un ribasso del 2,0%, alla ditta TECNOROCCIA SRL con sede legale in Via Lampi, 1, 38100 Trento (C.F. 02702290400 e P. IVA 01695540227) e il quadro economico di progetto è stato così rideterminato:

A) LAVORI IN APPALTO	
Importi lavorazioni	€ 40.022,96
Costo per il personale	€ 21.717,04
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.351,97
Totale lavori in appalto	€ 63.091,97
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
Lavori di completamento	€ 1.490,60
Economie da ribasso (IVA compresa)	€ 1.537,20
Iva 22% sul totale lavori in appalto	€ 13.880,23
Totale somme a disposizione	€ 16.908,03
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 80.000,00

In data 08/08/2022 è stato stipulato il relativo contratto¹.

I lavori sono stati consegnati in data 30/09/2022 e ultimati in data 03/11/2022 entro il termine contrattuale.

In data 03/11/2022 è stato redatto il conto finale dal quale risulta che l'importo finale netto dei lavori ammonta ad Euro 63.091,97.

¹ In atti al PG 49573 del 08/08/2022

In data 03/11/2022 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione approvato in calce che si allega alla presente.

Il quadro riepilogativo della spesa è il seguente:

DESCRIZIONE	FATTURA	IMPORT O	MANDATO
Ditta TECNOROCCIA SRL	10/PA del 14.11.2022	76.972,20	n. 8874 del 22/11/2022
TOTALE SPESE SOSTENUTE		76.972,20	
FINANZIAMENTO CONCESSO		80.000,00	
SOMMA DA EROGARE		76.972,20	

Si rende pertanto necessario approvare il quadro riepilogativo di cui sopra ai fini della liquidazione del finanziamento in applicazione di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Giunta n. 20 del 24/02/2022.

Bologna, 21/04/2023

Firmato digitalmente
MARTELLI MAURIZIO²

² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.