

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SENZA IMPEGNO DI SPESA**

N. 1268 del 12/06/2023

**AREA SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE, PREVENZIONE E PROTEZIONE**

OGGETTO: 2017EDSCOMS14 ROSA LUXEMBURG VIA DELLA VOLTA, 4 BOLOGNA:
LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. IMPORTO DI PROGETTO EURO 180.000,00.
CODICE CUP C34H17000350002. RICHIESTA EROGAZIONE FINANZIAMENTO.

Il Dirigente/Funziario delegato

DECISIONE

- approva il rendiconto analitico delle spese sostenute di cui all'allegato 1 facente parte integrante della presente determina;
- approva, ai fini della richiesta di erogazione del finanziamento, il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dall'impresa Naldi Impianti s.r.l.;
- dispone di inserire il presente atto nel portale "Mutui BEI" gestito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in collaborazione con ER.GO, affinché possa procedere con l'erogazione del finanziamento.

MOTIVAZIONE

Con determina dirigenziale PG 72207 del 28/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento indicato in oggetto per un importo complessivo di Euro 180.000,00 e aggiudicati i lavori. L'intervento risulta finanziato con mutuo BEI stipulato dalla Regione¹ a seguito di autorizzazione interministeriale² con oneri di ammortamento a carico dello Stato.

In data 20/06/2022 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori,

¹ D.G.R. n. 2228 del 22/11/2019 e successivo contratto di mutuo rep. n. 67384 del 11/12/2019.

² Decreto n. 87 del 01/2/2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

approvato in calce, eseguiti dall'impresa Naldi Impianti s.r.l.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito stabilisce che la liquidazione delle erogazioni eccedenti il 90% del finanziamento avviene presentando la determina di approvazione del certificato di regolare esecuzione e della contabilità finale.

E' stato redatto il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento.

Rosa Luxemburg Via della Volta, 4 Bologna: lavori di adeguamento antincendio.

Importo progetto € 180.000,00. Codice CUP C34H17000350002. Finanziamento Mutui BEI.

Con determina dirigenziale PG 72207 del 28/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto con il seguente quadro economico:

A) Lavori in appalto		
Importo lavorazioni	66.820,20	
Costo per il personale	48.387,00	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	<u>3.975,23</u>	
Totale lavori in appalto		119.182,43
B) Somme a disposizione:		
Lavori in economia (IVA compresa)	9.630,00	
Imprevisti (IVA compresa)	6.047,42	
Servizio di Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (IVA e oneri)	5.922,57	
Servizio di Direzione Lavori (IVA e oneri)	12.787,37	
Assicurazione verificatore	210,00	
I.V.A. al 22% ed arrotondamento	26.220,21	
Totale somme a disposizione		60.817,57
IMPORTO TOTALE PROGETTO		180.000,00

Con il medesimo atto i lavori sono stati aggiudicati, mediante affidamento diretto con un ribasso del 1,43% all'impresa Naldi Impianti s.r.l. con sede legale in via Viara, 2100/d - Castel San Pietro Terme (BO) (C.F./P.IVA 01594461202) e il quadro economico di progetto è stato così rideterminato:

A) Lavori in appalto		
Importo lavorazioni	65.864,67	
Costo per il personale	47.695,07	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	<u>3.975,23</u>	
Totale lavori in appalto		117.534,97
B) Somme a disposizione:		

Lavori in economia (IVA compresa)	9.630,00	
Imprevisti (IVA compresa)	6.047,42	
Servizio di Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (IVA e oneri compresi)	5.922,57	
Servizio di Direzione Lavori (IVA e oneri compresi)	12.787,37	
Assicurazione verificatore	210,00	
Economie da ribasso (IVA compresa)	2.009,90	
I.V.A. al 22%	25.857,69	
Arrotondamento	0,08	
Totale somme a disposizione		62.465,03
IMPORTO TOTALE PROGETTO		180.000,00

I lavori sono stati consegnati in data 14/05/2021, e ultimati in data 10/11/2021.

In data 30/12/2021 è stato redatto il conto finale dal quale risulta che l'importo finale netto dei lavori ammonta ad € 117.534,97 iva esclusa.

In data 20/06/2022 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione approvato in calce.

Il quadro riepilogativo della spesa sostenuta è il seguente:

DESCRIZIONE	MANDATO	FATTURA	IMPORTO
Naldi impianti SRL - CRE	n. 7115 del 10/08/2022	n. 11-F del 29/07/2022	143.392,66
Servizio di Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori – Ing. Despa Ana	n. 6653 del 04/08/2022	n. FATTPA 8_22 del 01/07/2022	18.270,72
Imprevisti - MEG SERVICE S.R.L. - lavori di completamento nell'ambito del progetto di adeguamento antincendio	n. 8158 del 31/08/2022	n. 248 del 15/07/2022	6.047,42
Lavori in economia - NUOVA STIL VETRO S.R.L. - lavori di completamento nell'ambito del progetto di adeguamento antincendio	n. 8195 del 02/09/2022	n. 277 del 31/07/2022	9.630,00
		TOTALE	177.340,80

Bologna, 12/06/2023

Firmato digitalmente

³ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.