

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
SENZA IMPEGNO DI SPESA**

---

N. 1269 del 12/06/2023

**AREA SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE  
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE, PREVENZIONE E PROTEZIONE**

**OGGETTO:** 2018EDSCOMS08 - LICEO RIGHI VIALE PEPOLI, 3 BOLOGNA: LAVORI DI RESTAURO SCALA ACCESSO PRINCIPALE AI FINI DELLA SICUREZZA. IMPORTO DI PROGETTO EURO 370.000,00. CODICE CUP C35B18000300002. RICHIESTA EROGAZIONE FINANZIAMENTO.

**Il Dirigente/Funziario delegato**

**DECISIONE**

- approva il rendiconto analitico delle spese sostenute di cui all'allegato 1 facente parte integrante della presente determina;
- approva, ai fini della richiesta di erogazione del finanziamento, il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dall'impresa Impresa Piacenti s.p.a.;
- dispone di inserire il presente atto nel portale "Mutui BEI" gestito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, in collaborazione con ER.GO, affinché possa procedere con l'erogazione del finanziamento.

**MOTIVAZIONE**

Con determina dirigenziale PG 23587 del 08/05/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento indicato in oggetto per un importo complessivo di Euro 370.000,00, finanziato con mutuo BEI stipulato dalla

Regione<sup>1</sup> a seguito di autorizzazione interministeriale<sup>2</sup> con oneri di ammortamento a carico dello Stato.

Con successiva determina dirigenziale PG 39862 del 04/08/2020 si è provveduto all'aggiudicazione dei lavori.

In data 06/04/2021 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori, approvato in calce, eseguiti dall'impresa Impresa Piacenti s.p.a..

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito stabilisce che la liquidazione delle erogazioni eccedenti il 90% del finanziamento avviene presentando la determina di approvazione del certificato di regolare esecuzione e della contabilità finale.

E' stato redatto il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento.

---

<sup>1</sup> D.G.R. n. 2228 del 22/11/2019 e successivo contratto di mutuo rep. n. 67384 del 11/12/2019.

<sup>2</sup> Decreto n. 87 del 01/2/2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**Liceo Righi Viale Pepoli, 3 Bologna: lavori di restauro scala accesso principale ai fini della sicurezza.**

Importo progetto € 370.000,00. Codice CUP C35B18000300002. Finanziamento Mutui BEI.

Con determina dirigenziale PG 23587 del 08/05/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto con il seguente quadro economico:

A) Lavori in appalto		
Importo lavorazioni	158.578,01	
Oneri per il personale soggetti a ribasso	169.708,80	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	<u>676,24</u>	
<b>Totale lavori in appalto</b>		<b>328.963,05</b>
B) Somme a disposizione:		
Lavori in economia (IVA compresa)	1.391,66	
Incentivo	6.348,98	
Assicurazione progettista	200,00	
Assicurazione verificatore	200,00	
IVA al 10% e arrotondamento	32.896,31	
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>41.036,95</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		<b>370.000,00</b>

Con successiva determina dirigenziale PG 39862 del 04/08/2020 i lavori sono stati aggiudicati, mediante procedura aperta con un ribasso del 25,535% all'impresa Impresa Piacenti s.p.a., con sede legale in Via Marradi n. 38 - Prato (PO) (C.F./P.IVA 02016910974) e il quadro economico di progetto è stato così rideterminato:

A) Lavori in appalto		
Importo lavorazioni	118.085,12	
Oneri per il personale soggetti a ribasso	126.373,66	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	<u>676,24</u>	
<b>Totale lavori in appalto</b>		<b>245.135,02</b>
B) Somme a disposizione:		
Lavori in economia (IVA compresa)	1.391,66	

Incentivo	6.348,98	
Assicurazione progettista	200,00	
Assicurazione verificatore	200,00	
IVA al 10%	24.513,50	
Economia lavori in appalto iva compresa	92.210,83	
Arrotondamento	0,01	
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>124.864,98</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		<b>370.000,00</b>

I lavori sono stati consegnati in data 17/12/2020, e ultimati in data 31/03/2021.

In data 31/03/2021 è stato redatto il conto finale dal quale risulta che l'importo finale netto dei lavori ammonta ad € 245.134,97 iva esclusa.

In data 06/04/2021 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione approvato in calce.

Il quadro riepilogativo della spesa sostenuta è il seguente:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>MANDATO</b>	<b>FATTURA</b>	<b>IMPORTO</b>
Piacenti S.p.a. - restauro scala 1° SAL	n. 1663 del 04/03/2021	FATT. n. B1 del 19/02/2021	101.618,68
Piacenti S.p.a. - restauro scala 2° SAL	n. 1928 del 17/03/2021	FATT. n. B6 del 11/03/2021	88.181,92
Piacenti S.p.a. - restauro scala CRE	n. 3558 del 29/04/2021	FATT. n. B14 del 23/04/2021	79.847,87
Incentivo di progettazione	n. 760 del 09/02/2023		6.348,98
		<b>TOTALE</b>	<b>275.997,45</b>

Bologna, 12/06/2023

**Firmato digitalmente**  
**BIAGETTI MASSIMO<sup>3</sup>**

<sup>3</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.