

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SENZA IMPEGNO DI SPESA**

N. 2087 del 03/10/2024

SETTORE STRADE SICUREZZA E CICLOVIE

OGGETTO: 2023VIMASMS27 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA PIATTAFORMA STRADALE NELL'AREA C NEI COMUNI DI VALSAMOGGIA, VERGATO, MONTE SAN PIETRO, LIZZANO IN BELVEDERE, ALTO RENO TERME. CODICE CUP C87H23000370002. RICHIESTA EROGAZIONE FINANZIAMENTO.

Il Dirigente/Funziionario delegato

DECISIONE

- approva il rendiconto analitico delle spese sostenute di cui all'allegato 1 facente parte integrante della presente determina dando atto che la spesa complessiva sostenuta ammonta ad € 244.988,99 con un conseguente accertamento di un'economia pari ad € 21.588,77;
- approva, ai fini della richiesta di erogazione del finanziamento, il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dal Raggruppamento fra le imprese Frantoio Fondovalle S.r.l. - Rete Costruttori Bologna - Cooperativa Trasporti Imola Scrl - Zini Elio S.r.l. - SIAS S.p.A. - Pesaresi Giuseppe S.p.A.;
- dispone di inoltrare il presente atto al Settore Trasporti, Infrastrutture e Mobilità Sostenibile - Area di Lavoro Viabilità, Logistica, Vie d'Acqua e Aeroporti della Regione Emilia Romagna, affinché possa procedere con l'erogazione del finanziamento.

MOTIVAZIONE

Con determina dirigenziale n. 3126 PG 78354 del 28/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento indicato in oggetto per un importo complessivo di Euro 266.577,76 e aggiudicati i lavori. L'intervento risulta finanziato mediante risorse della Regione Emilia-Romagna, stanziare con determinazione dirigenziale RER n. 11599 del 26/05/2023 e destinate alla manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale.

In data 27/07/2024 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori, approvato in calce, eseguiti dal Raggruppamento fra le imprese Frantoio Fondovalle S.r.l. - Rete Costruttori Bologna - Cooperativa Trasporti Imola Scrl - Zini Elio S.r.l. - SIAS S.p.A. - Pesaresi Giuseppe S.p.A..

E' stato redatto il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento.

Interventi di consolidamento della piattaforma stradale nell'area C nei Comuni di Valsamoggia, Vergato, Monte San Pietro, Lizzano in Belvedere, Alto Reno Terme.

Importo progetto € 266.577,76. Codice CUP C87H23000370002.

Con determina dirigenziale n. 3126 PG 78354 del 28/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto con il seguente quadro economico:

| | | |
|---|------------|-------------------|
| A) Lavori in appalto | | |
| Importo lavorazioni a base di gara | 183.648,52 | |
| Oneri per il personale soggetti al ribasso | 16.351,48 | |
| Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | 5.000,00 | |
| Totale lavori in appalto | | 205.000,00 |
| B) Somme a disposizione: | | |
| Lavori in economia (IVA compresa) | 9.477,76 | |
| Rilievi, accertamenti indagini (IVA compresa) | 2.000,00 | |
| Incentivo funzioni tecniche 80% (art. 113, c. 3 D.Lgs. 50/2016) | 3.280,00 | |
| Quota fondo innovazione 20% (art. 113, c. 4 D.Lgs. 50/2016) | 820,00 | |
| Imprevisti (IVA compresa) | 900,00 | |
| I.V.A. al 22% su A | 45.100,00 | |
| Totale somme a disposizione | | 61.577,76 |
| IMPORTO TOTALE PROGETTO | | 266.577,76 |

Con il medesimo atto i lavori sono stati aggiudicati i lavori con un ribasso del 3,75% al Raggruppamento fra le imprese Frantoio Fondovalle S.r.l. - Rete Costruttori Bologna - Cooperativa Trasporti Imola Scrl - Zini Elio S.r.l. - SIAS S.p.A. - Pesaresi Giuseppe S.p.A., con mandataria Frantoio Fondovalle S.r.l., con sede legale in Via Provinciale 700 - 41055 Montese (Mo) (C.F./P.IVA 00279260368) e il quadro economico di progetto è stato così rideterminato:

| | | |
|--|------------|-------------------|
| A) Lavori in appalto | | |
| Importo lavorazioni a base di gara | 176.761,70 | |
| Oneri per il personale soggetti al ribasso | 15.738,30 | |
| Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | 5.000,00 | |
| Totale lavori in appalto | | 197.500,00 |

| | | |
|---|-----------|-------------------|
| B) Somme a disposizione: | | |
| Lavori in economia (IVA compresa) | 9.477,76 | |
| Rilievi, accertamenti indagini (IVA compresa) | 2.000,00 | |
| Incentivo funzioni tecniche 80% (art. 113, c. 3 D.Lgs. 50/2016) | 3.280,00 | |
| Quota fondo innovazione 20% (art. 113, c. 4 D.Lgs. 50/2016) | 820,00 | |
| Imprevisti (IVA compresa) | 900,00 | |
| Economia da ribasso (su A IVA compresa) | 9.150,00 | |
| I.V.A. al 22% su A | 43.450,00 | |
| Totale somme a disposizione | | 69.077,76 |
| IMPORTO TOTALE PROGETTO | | 266.577,76 |

I lavori sono stati consegnati in data 21/05/2024, e ultimati in data 17/07/2024.

In data 27/07/2024 è stato redatto il conto finale dal quale risulta che l'importo finale netto dei lavori ammonta ad € 197.449,99 iva esclusa.

In data 27/07/2024 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione approvato in calce.

Il quadro riepilogativo della spesa sostenuta è il seguente:

| DESCRIZIONE | MANDATO | FATTURA | IMPORTO |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|
| FRANTOIO FONDOVALLE SRL - 1° SAL | n. 9228 del 12/09/2024 | Nr. 111/PS del 19/08/2024 | 19.859,43 |
| RETE COSTRUTTORI BOLOGNA - CRE | n. 9229 del 12/09/2024 | Nr. 262 del 28/08/2024 | 221.029,56 |
| INCENTIVO | n. 7246 del 20/06/2024 | | 3.280,00 |
| QUOTA F.DO INNOVAZIONE | n. 7251 del 20/06/2024 | | 820,00 |
| | | TOTALE | 244.988,99 |

Bologna, 03/10/2024

Firmato digitalmente
MARTELLI MAURIZIO¹

¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del

documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.