

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SENZA IMPEGNO DI SPESA**

N. 2086 del 03/10/2024

SETTORE STRADE SICUREZZA E CICLOVIE

OGGETTO: 2023VIMASMS26 LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PIANI VIABILI, INTERESSATI DA MOVIMENTI FRANOSI, MEDIANTE REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E DRENAGGI, AI KM 28+850, 29+500 E 30+100 DELLA SP 325 VAL DI SETTA IN TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI - IMPORTO 200.000,00. CODICE CUP C17H23000440002. RICHIESTA EROGAZIONE FINANZIAMENTO.

Il Dirigente/Funziionario delegato

DECISIONE

- approva il rendiconto analitico delle spese sostenute di cui all'allegato 1 facente parte integrante della presente determina dando atto che la spesa complessiva sostenuta ammonta ad € 196.444,40 con un conseguente accertamento di un'economia pari ad € 3.555.60;
- approva, ai fini della richiesta di erogazione del finanziamento, il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dall'impresa MO.TEM di Bartolomei Ginetta e C. S.n.c.;
- dispone di inoltrare il presente atto al Settore Trasporti, Infrastrutture e Mobilità Sostenibile - Area di Lavoro Viabilità, Logistica, Vie d'Acqua e Aeroporti della Regione Emilia Romagna, affinché possa procedere con l'erogazione del finanziamento.

MOTIVAZIONE

Con determina dirigenziale n. 1825 PG 48675 del 08/08/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento indicato in oggetto per un importo complessivo di Euro 200.000,00 e aggiudicati i lavori. L'intervento risulta finanziato mediante risorse della Regione Emilia-Romagna, stanziato con determinazione dirigenziale RER n. 11599 del 26/05/2023 e destinato alla manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale.

In data 24/06/2024 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori, approvato in calce, eseguiti dall'impresa MO.TEM di Bartolomei Ginetta e C. S.n.c.

E' stato redatto il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento.

Lavori urgenti di messa in sicurezza dei piani viabili, interessati da movimenti franosi, mediante realizzazione di interventi di consolidamento e drenaggi, ai km 28+850, 29+500 e 30+100 della SP 325 Val di Setta in territorio del Comune di Castiglione dei Pepoli.

Importo progetto € 200.000,00. Codice CUP C17H23000440002.

Con determina dirigenziale n. 1825 PG 48675 del 08/08/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto con il seguente quadro economico:

A) Lavori in appalto		
Importo lavorazioni	116.873,89	
Costo per il personale	43.126,11	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	<u>1.500,00</u>	
Totale lavori in appalto		161.500,00
B) Somme a disposizione:		
Lavori in economia (IVA compresa)	2.584,00	
Accertamenti di laboratorio	386,00	
I.V.A. al 22% sul totale lavori in appalto	35.530,00	
Totale somme a disposizione		38.500,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO		200.000,00

Ricorrendo le condizioni di urgenza di cui all'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, e tenuto conto che l'urgenza di procedere non consentiva l'attivazione di procedure comparative tra diversi soggetti, con il medesimo atto i lavori sono stati aggiudicati con un ribasso del 0,3% all'impresa MO.TEM di Bartolomei Ginetta e C. S.n.c. con sede legale in Via Fiera n. 110, 40035 Castiglione dei Pepoli (BO) (C.F. 03522120371 e P. IVA 00632851200) e il quadro economico di progetto è stato così rideterminato:

A) Lavori in appalto		
Importo lavorazioni	116.523,27	
Costo per il personale	42.996,73	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	<u>1.500,00</u>	
Totale lavori in appalto		161.020,00
B) Somme a disposizione:		
Lavori in economia (IVA compresa)	2.584,00	

Accertamenti di laboratorio	386,00	
I.V.A. al 22% sul totale lavori in appalto	35.424,40	
ECONOMIE DA RIBASSO (IVA compresa)	585,60	
Totale somme a disposizione		38.980,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO		200.000,00

I lavori sono stati consegnati in data 31/08/2023, e ultimati in data 31/05/2024.

In data 20/06/2024 è stato redatto il conto finale dal quale risulta che l'importo finale netto dei lavori ammonta ad € 161.020,00 iva esclusa.

In data 24/06/2024 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione approvato in calce.

Il quadro riepilogativo della spesa sostenuta è il seguente:

DESCRIZIONE	MANDATO	FATTURA	IMPORTO
MO.TEM di Bartolomei Ginetta e C. S.n.c. - 1° SAL	n. 3665 del 15/05/2024	Nr. 04/150 del 31/03/2024	160.983,51
MO.TEM di Bartolomei Ginetta e C. S.n.c. - CRE	n. 8153 del 30/07/2024	Nr. 04/341 del 26/07/2024	35.460,89
		TOTALE	196.444,40

Bologna, 03/10/2024

**Firmato digitalmente
MARTELLI MAURIZIO¹**

¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.