

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SENZA IMPEGNO DI SPESA**

N. 2092 del 03/10/2024

AREA SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE

OGGETTO: 2020EDSCOMS14 - IIS ALDINI VALERIANI VIA BASSANELLI 9 -11 BOLOGNA: COMPARTIMENTAZIONI AMBIENTI A RISCHIO SPECIFICO, ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI. IMPORTO DI PROGETTO EURO 100.000,00. CODICE CUP C36B20000170001. RICHIESTA EROGAZIONE FINANZIAMENTO.

Il Dirigente/Funziionario delegato

DECISIONE

- approva il rendiconto analitico delle spese sostenute di cui all'allegato 1 facente parte integrante della presente determina;
- approva, ai fini della richiesta di erogazione del finanziamento, il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dall'impresa AESSE TECNOSERVICES s.r.l.;
- dispone di inserire il presente atto nel portale "Antincendio" gestito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, affinché possa procedere con l'erogazione del finanziamento.

MOTIVAZIONE

Con determina dirigenziale PG 74033 del 07/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento indicato in oggetto per un importo complessivo di Euro 100.000,00, finanziato mediante trasferimento statale di fondi stanziati con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 43 del 30/6/2020¹.

Con la stessa determina dirigenziale si è provveduto all'aggiudicazione dei lavori.

In data 27/05/2022 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori, approvato in calce, eseguiti dall'impresa AESSE TECNOSERVICES s.r.l..

E' stato redatto il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento.

¹ registrato dalla Corte dei Conti in data 3/8/2020 n. 35224 pubblicato nella G.U. n. 236 del 23/9/2020

IIS Aldini Valeriani Via Bassanelli 9 -11 Bologna: compartimentazioni ambienti a rischio specifico, adeguamento impianti elettrico e speciali.

Importo progetto € 100.000,00. Codice CUP C36B20000170001.

Con determina dirigenziale PG 74033 del 07/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto con il seguente quadro economico:

A) Lavori in appalto		
Importo lavorazioni	42.704,34	
Importo manodopera	17.950,38	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>3.574,37</u>	
Totale lavori in appalto		64.229,09
B) Somme a disposizione:		
Lavori in economia IVA inclusa	182,68	
Servizio ing. e arch. per progettazione, CSP-CSE, DL, CGIA Antincendio	15.199,99	
Assicurazione verificatore	200,00	
IVA 22%	14.130,40	
Economie da ribasso servizio di ing. e arch., IVA e oneri	6.057,84	
Totale somme a disposizione		35.770,91
IMPORTO TOTALE PROGETTO		100.000,00

Con la stessa determina dirigenziale i lavori sono stati aggiudicati, mediante affidamento diretto con un ribasso del 3,7% all'impresa AESSE TECNOSERVICIS s.r.l., con sede legale in Via G. Mezzofanti n. 83/A, 40137

Bologna (BO) (C.F. e P. IVA 01890161209) e il quadro economico di progetto è stato così rideterminato:

A) Lavori in appalto		
Importo lavorazioni	41.124,28	
Importo manodopera	17.286,22	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>3.574,37</u>	
Totale lavori in appalto		61.984,87
B) Somme a disposizione:		
Lavori in economia IVA inclusa	182,68	
Servizio ing. e arch. per progettazione, CSP-CSE, DL, CGIA Antincendio	15.199,99	
Assicurazione verificatore	200,00	

IVA 22%	13.636,67	
Economie da ribasso servizio di ing. e arch., IVA e oneri	6.057,84	
Economie da ribasso lavori, IVA compresa	2.737,95	
Totale somme a disposizione		38.015,13
IMPORTO TOTALE PROGETTO		100.000,00

I lavori sono stati consegnati in data 14/01/2022, e ultimati in data 03/03/2022.

In data 18/05/2022 è stato redatto il conto finale dal quale risulta che l'importo finale netto dei lavori ammonta ad € 61.984,87 iva esclusa.

In data 27/05/2022 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione approvato in calce.

Il quadro riepilogativo della spesa sostenuta è il seguente:

DESCRIZIONE	MANDATO	FATTURA	IMPORTO
AESSE TECNOSERVICES s.r.l. - 1° SAL	n. 1883 del 30/03/2022	Nr. 04 del 25/03/2022	49.525,81
AESSE TECNOSERVICES s.r.l. - certificato di regolare esecuzione	n. 4462 del 27/06/2022	Nr. 07 del 15/06/2022	26.095,73
Arch. Milone Marcello - servizio di ingegneria ed architettura di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e asseverazione antincendio	n. 11825 del 10/11/2021	FATT. N. 85 del 11/10/2021	4.700,00
	n. 5569 del 19/07/2022	Nr. 58 del 27/06/2022	10.499,99
		TOTALE	90.821,53

Bologna, 03/10/2024

Firmato digitalmente
BIAGETTI MASSIMO²

² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.