

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

N. 3005 del 23/12/2024

AREA SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE

OGGETTO: 2020EDSCOMS11 - IIS VERONELLI VIA CIMABUE 2 CASALECCHIO DI RENO: RIVESTIMENTO PARETI CORRIDOIO, TRATTAMENTO IGNIFUGO SOFFITTO IN LEGNO. IMPORTO DI PROGETTO EURO 80.000,00. CODICE CUP C86B20000180001. RICHIESTA EROGAZIONE FINANZIAMENTO.

Il Dirigente/Funziionario delegato

DECISIONE

- approva il rendiconto analitico delle spese sostenute di cui all'allegato 1 facente parte integrante della presente determina;
- approva, ai fini della richiesta di erogazione del finanziamento, il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dall'impresa EL.MA ENERGIE s.r.l.;
- dispone di inserire il presente atto nel portale "Antincendio" gestito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, affinché possa procedere con l'erogazione del finanziamento.

MOTIVAZIONE

Con determina dirigenziale PG 74762 del 10/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento indicato in oggetto per un importo complessivo di Euro 80.000,00, finanziato mediante trasferimento statale di fondi stanziati con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 43 del 30/6/2020¹.

Con la stessa determina dirigenziale si è provveduto all'aggiudicazione dei lavori. In data 23/09/2022 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori, approvato in calce, eseguiti dall'impresa EL.MA ENERGIE s.r.l..

E' stato redatto il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute per la

¹ registrato dalla Corte dei Conti in data 3/8/2020 n. 35224 pubblicato nella G.U. n. 236 del 23/9/2020

realizzazione dell'intervento.

IIS Veronelli Via Cimabue 2 Casalecchio di Reno: rivestimento pareti corridoio, trattamento ignifugo soffitto in legno.

Importo di progetto Euro 80.000,00. Codice CUP C86B20000180001.

Con determina dirigenziale PG 74762 del 10/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto con il seguente quadro economico:

A) Lavori in appalto		
Importo lavorazioni	26.006,61	
Importo manodopera	19.850,89	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.000,00	
Totale lavori in appalto		47.857,50
B) Somme a disposizione:		
Spese tecniche per incentivo	956,00	
Servizio ing. e arch. per progettazione, CSP-CSE, DL, CMA Antincendio	13.181,26	
Assicurazione verificatore	200,00	
Lavori in economia (IVA inclusa)	11,63	
IVA 22%	10.528,65	
Economie da ribasso servizio di ing. e arch., (IVA e oneri di progetto)	7.264,95	
Arrotondamenti	0,01	
Totale somme a disposizione		32.142,50
IMPORTO TOTALE PROGETTO		80.000,00

Con la stessa determina dirigenziale i lavori sono stati aggiudicati, mediante affidamento diretto con un ribasso del 2,78% all'impresa EL.MA ENERGIE s.r.l., con sede legale in Via Gonfalone, 3, 20123 - Milano (MI) (C.F. e P. IVA 08231450969) e il quadro economico di progetto è stato così rideterminato:

A) Lavori in appalto		
Importo lavorazioni	25.283,63	
Importo manodopera	19.299,04	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.000,00	
Totale lavori in appalto		46.582,67
B) Somme a disposizione:		
Spese tecniche per incentivo	956,00	
Servizio ing. e arch. per progettazione, CSP-CSE, DL, CMA Antincendio	13.181,26	

Assicurazione verificatore	200,00	
Lavori in economia (IVA inclusa)	11,63	
IVA 22%	10.248,19	
Economie da ribasso servizio di ing. e arch., (IVA e oneri	7.264,95	
Economie da ribasso lavori (IVA compresa)	1.555,29	
Arrotondamenti	0,01	
Totale somme a disposizione		33.417,33
IMPORTO TOTALE PROGETTO		80.000,00

I lavori sono stati consegnati parzialmente in data 22/02/2022 ed in via definitiva in data 23/05/2022, ultimati in data 04/07/2022.

In data 04/07/2022 è stato redatto il conto finale dal quale risulta che l'importo finale netto dei lavori ammonta ad € 46.582,67 iva esclusa.

In data 23/09/2022 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione approvato in calce. Il quadro riepilogativo della spesa sostenuta è il seguente:

DESCRIZIONE	MANDATO	FATTURA	IMPORTO
EL.MA ENERGIE s.r.l.- certificato di regolare esecuzione	n. 11507 del 21/12/2022	Nr. 2/8 del 07/10/2022	10.114,31
	n. 11508 del 21/12/2022		36.468,36
	n. 11509 del 21/12/2022		10.248,19
Ing. Pazzaglia Tommaso – servizio di ingegneria ed architettura di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori	n. 9254 del 19/10/2022	Nr. FATTPA 19_22 del 30/09/2022	3.674,79
	N. 9255 del 19/10/2022		7.222,63
	n. 10451 del 18/10/2024	Nr. FATTPA 20_24 del 01/10/2024	2.283,84
		TOTALE	70.012,12

Bologna, 23/12/2024

Firmato digitalmente
BIAGETTI MASSIMO²

² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.