

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SENZA IMPEGNO DI SPESA**

N. 579 del 22/03/2023

SETTORE STRADE E SICUREZZA

OGGETTO: SP 43 "BADI-CONFINI": INTERVENTO DI RIMOZIONE MASSA FRANATA, DISGAGGIO MATERIALE ROCCIOSO FRATTURATO IN PARETE E REALIZZAZIONE SCOGLIERA RETI PARAMASSI AL KM 2+350 IN COMUNE DI CAMUGNANO (CODICE INTERVENTO 16113). APPROVAZIONE RENDICONTO ANALITICO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il Dirigente/Funziario delegato

DECISIONE

- Approva il rendiconto analitico delle spese sostenute come riportato in motivazione;
- approva, ai fini della richiesta di erogazione del finanziamento per l'intervento di cui all'oggetto, il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dalla ditta Tovoli Primo Srl con sede legale in Castel di Casio (BO), Via Suviana Tramonti 43 (CF 03966510376 - P.IVA 00682911201) che si allega alla presente;

MOTIVAZIONE

Con determina dirigenziale n. 696 PG 33614 del 02/07/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento indicato in oggetto per un importo complessivo di Euro 85.400,00, finanziato mediante fondi RER Protezione Civile di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 54 del 02/04/2020 (a valere sulle risorse di cui alla OCDPC n. 622 /2019); detto intervento è infatti ricompreso nel Piano dei primi interventi urgenti di Protezione civile in conseguenza degli eventi metereologici di novembre 2019, annualità 2020, approvato con il citato decreto n.54/2020, con il seguente quadro economico:

A) Lavori in appalto		
Importo lavorazioni	€	43.771,41
Costo per il personale	€	20.967,84
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.000,00
		Totale lavori in appalto €. 66.739,25
B) Somme a disposizione		
Lavori in economia (IVA compresa)	€	2.440,00
Incentivo	€	1.288,07
Assicurazione progettista	€	40,04
Assicurazione verificatore	€	210,00
IVA al 22% su A)	€	14.682,64
		Totale somme a disposizione €. 18.660,75
		IMPORTO TOTALE DI PROGETTO €. 85.400,00

Con la medesima determina dirigenziale n. 696 PG 33614 del 02/07/2020 (Visto PG 34226 del 07/07/2020) i lavori sono stati aggiudicati, con un ribasso del 0,5%, alla ditta Tovoli Primo Srl con sede legale in Castel di Casio (BO), Via Suviana Tramonti 43 (CF 03966510376 - P.IVA 00682911201) e il quadro economico di progetto è stato così rideterminato:

A) Lavori in appalto

Importo lavorazioni	€	43.552,55
Costo per il personale	€	20.863,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.000,00
		Totale lavori in appalto €. 66.415,55

B) Somme a disposizione

Lavori in economia (IVA compresa)	€	2.440,00
Incentivo	€	1.288,07
Assicurazione verificatore	€	210,00
Assicurazione progettista	€	40,04
Economie da ribasso (IVA compresa)	€	394,91
IVA 22% sui lavori in appalto	€	14.611,42
Arrotondamento	€	0,01
		Totale somme a disposizione €. 18.984,45
		IMPORTO TOTALE DI PROGETTO €. 85.400,00

In data 29/07/2020 è stato stipulato il relativo contratto¹.

¹ In atti al PG 38551 del 29/07/2020

I lavori sono stati consegnati in data 03/08/2020 e ultimati in data 22/09/2020 entro il termine contrattuale.

In data 22/09/2020 è stato redatto il conto finale dal quale risulta che l'importo finale netto dei lavori ammonta ad Euro 66.409,74.

In data 06/11/2020 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione approvato in calce che si allega alla presente.

Il quadro riepilogativo della spesa è il seguente:

DESCRIZIONE	FATTURA	IMPORTO	MANDATO
Ditta Tovoli Primo Slr	130FE/2020 del 25.11.2020	81.019,76	n. 11599 del 11/12/2020
Incentivo di progettazione - Determina Dirigenziale n. 696 PG 33614 del 02/07/2020 (Visto PG 34226 del 07/07/2020)		1.288,07	n. 11931 del 16/11/2021
TOTALE SPESE SOSTENUTE		82.307,83	
FINANZIAMENTO CONCESSO		85.400,00	
SOMMA DA EROGARE		82.307,83	

Si rende pertanto necessario approvare il quadro riepilogativo di cui sopra ai fini della liquidazione del finanziamento in applicazione di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Giunta n. 54 del 02/04/2020.

Bologna, 22/03/2023

**Firmato digitalmente
MARTELLI MAURIZIO²**

² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.