

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
SENZA IMPEGNO DI SPESA**

---

N. 2091 del 03/10/2024

AREA SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** 2020EDSCOMS12 - LICEO MUSICALE LUCIO DALLA VIA DEL RICCIO 5/5 BOLOGNA: ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA. IMPORTO DI PROGETTO EURO 30.000,00. CODICE CUP C36B20000150001. RICHIESTA EROGAZIONE FINANZIAMENTO.

**Il Dirigente/Funziionario delegato**

**DECISIONE**

- approva il rendiconto analitico delle spese sostenute di cui all'allegato 1 facente parte integrante della presente determina;
- approva, ai fini della richiesta di erogazione del finanziamento, il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dall'impresa La Impianti Elettrici s.r.l.;
- dispone di inserire il presente atto nel portale "Antincendio" gestito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, affinché possa procedere con l'erogazione del finanziamento.

**MOTIVAZIONE**

Con determina dirigenziale PG 66507 del 05/11/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento indicato in oggetto per un importo complessivo di Euro 30.000,00, finanziato mediante trasferimento statale di fondi stanziati con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 43 del 30/6/2020<sup>1</sup>.

Con la stessa determina dirigenziale si è provveduto all'aggiudicazione dei lavori. In data 12/05/2022 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori, approvato in calce, eseguiti dall'impresa La Impianti Elettrici s.r.l..

E' stato redatto il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento.

---

<sup>1</sup> registrato dalla Corte dei Conti in data 3/8/2020 n. 35224 pubblicato nella G.U. n. 236 del 23/9/2020

**Liceo Musicale Lucio Dalla Via del Riccio 5/5 Bologna: adeguamento illuminazione di sicurezza.**

Importo progetto € 30.000,00. Codice CUP C36B20000150001.

Con determina dirigenziale PG 66507 del 05/11/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto con il seguente quadro economico:

|   |               |                  |
|---|---------------|------------------|
| A) Lavori in appalto  |               |                  |
| Importo lavorazioni   | 8.230,09      |                  |
| Importo manodopera  | 7.150,55      |                  |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                             | <u>800,00</u> |                  |
| <b>Totale lavori in appalto</b>   |               | <b>16.180,64</b> |
| B) Somme a disposizione:  |               |                  |
| Servizio ing. e arch. per progettazione, CSP-CSE, DL,<br>CMA Antiscandalo | 8.881,60      |                  |
| Assicurazione verificatore  | 200,00        |                  |
| IVA 22%   | 3.559,74      |                  |
| Economie da ribasso servizio di ing. e arch., IVA e oneri                 | 1.177,12      |                  |
| Arrotondamento  | 0,90          |                  |
| <b>Totale somme a disposizione</b>  |               | <b>13.819,36</b> |
| <b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>  |               | <b>30.000,00</b> |

Con la stessa determina dirigenziale i lavori sono stati aggiudicati, mediante affidamento diretto con un ribasso del 1% all'impresa La Impianti Elettrici s.r.l., con sede legale in Via Massarenti n. 7, 40013 Castelmaggiore (BO) (C.F. 03295370377 e P. IVA 01783311200) e il quadro economico di progetto è stato così rideterminato:

|   |               |                  |
|---|---------------|------------------|
| A) Lavori in appalto  |               |                  |
| Importo lavorazioni   | 8.147,79      |                  |
| Importo manodopera  | 7.079,04      |                  |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                             | <u>800,00</u> |                  |
| <b>Totale lavori in appalto</b>   |               | <b>16.026,83</b> |
| B) Somme a disposizione:  |               |                  |
| Servizio ing. e arch. per progettazione, CSP-CSE, DL,<br>CMA Antiscandalo | 8.881,60      |                  |
| Assicurazione verificatore  | 200,00        |                  |
| IVA 22%   | 3.525,90      |                  |

|   |          |                  |
|---|----------|------------------|
| Economie da ribasso servizio di ing. e arch., IVA e oneri | 1.177,12 |                  |
| Economie da ribasso lavori, IVA compresa                  | 187,65   |                  |
| Arrotondamento  | 0,90     |                  |
| <b>Totale somme a disposizione</b>                        |          | <b>13.973,17</b> |
| <b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>                            |          | <b>30.000,00</b> |

I lavori sono stati consegnati in data 18/02/2022, e ultimati in data 10/03/2022.

In data 08/05/2022 è stato redatto il conto finale dal quale risulta che l'importo finale netto dei lavori ammonta ad € 16.026,83 iva esclusa.

In data 12/05/2022 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione approvato in calce.

Il quadro riepilogativo della spesa sostenuta è il seguente:

| <b>DESCRIZIONE</b>   | <b>MANDATO</b>          | <b>FATTURA</b>                 | <b>IMPORTO</b>   |
|--|-------------------------|--------------------------------|------------------|
| La Impianti Elettrici s.r.l.- certificato di regolare esecuzione   | n. 3771 del 08/06/2022  | Nr. 71/2022 del 28/05/2022     | 19.552,73        |
| Ing. Despa Ana - servizio di ingegneria ed architettura di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori | n. 11429 del 26/10/2021 | N. FATTPA 9_21 del 01/09/2021  | 634,40           |
|  | n. 3955 del 16/06/2022  | Nr. FATTPA 5_22 del 26/05/2022 | 4.187,04         |
|  |                         | <b>TOTALE</b>                  | <b>24.374,17</b> |

Bologna, 03/10/2024

**Firmato digitalmente**  
**BIAGETTI MASSIMO<sup>2</sup>**

<sup>2</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.