

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

N. 554 del 19/03/2025

SETTORE STRADE SICUREZZA E CICLOVIE

OGGETTO: 2024VIMASMS27 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI DELLA MONTAGNA APPENNINICA IN COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE, ALTO RENO TERME, MONGHIDORO E SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO. IMPORTO EURO 118.559,57. CODICE CUP C37H24000180002. APPROVAZIONE RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE PER RICHIESTA EROGAZIONE FINANZIAMENTO.

Il Dirigente/Funziionario delegato

DECISIONE

- approva il rendiconto analitico delle spese sostenute di cui all'allegato 1 facente parte integrante della presente determina dando atto che la spesa complessiva sostenuta ammonta ad € 114.198,49 con un conseguente accertamento di un'economia pari ad € 4.361,08;
- dispone di inoltrare il presente atto al Settore Trasporti, Infrastrutture e Mobilità Sostenibile - Area di Lavoro Viabilità, Logistica, Vie d'Acqua e Aeroporti della Regione Emilia Romagna, affinché possa procedere con l'erogazione del finanziamento.

MOTIVAZIONE

Con determina dirigenziale n. 2315 PG 70990 del 30/10/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento indicato in oggetto per un importo complessivo di Euro 118.559,57 e aggiudicati i lavori. L'intervento risulta finanziato mediante risorse della Regione Emilia-Romagna, stanziare con L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. attribuiti con Delibera Regionale Num. 522 del 25/03/2024 e destinate alla manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale.

In data 29/01/2025 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori, approvato in calce e successivamente approvato, ai fini della rendicontazione, con

determinazione dirigenziale n. 407 del 28/02/2025 – PG 13719 del 28/02/2025¹, eseguiti dal Raggruppamento costituito fra le imprese Frantoio Fondovalle S.r.l. - Rete Costruttori Bologna - Cooperativa Trasporti Imola Scrl - Zini Elio S.r.l. - SIAS S.p.A. - Pesaresi Giuseppe S.p.A.

Viene redatto il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento.

¹ Già trasmesso con nota PG 13732 del 28/02/2025

Lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della montagna appenninica in Comune di Lizzano in Belvedere, Alto Reno Terme, Monghidoro e San Benedetto Val di Sambro

Importo progetto € 118.559,57. Codice CUP C37H24000180002.

Con determina dirigenziale n. 2315 PG 70990 del 30/10/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto con il seguente quadro economico:

A) Lavori in appalto		
A1 Importo lavorazioni	41.353,04	
A2 Costo per il personale soggetto a ribasso	53.246,96	
A3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.000,00	
Totale lavori in appalto		95.600,00
B) Somme a disposizione:		
B1. Incentivo funzioni tecniche - 80% (art. 113, c. 2 e 3 D.Lgs. 50/2016)	1.529,60	
B2 Quota fondo innovazione	382,40	
B3 Arrotondamenti	15,57	
B4 IVA 22% sul totale lavori in appalto	21.032,00	
Totale somme a disposizione		22.959,57
IMPORTO TOTALE PROGETTO		118.559,57

In considerazione dell'urgenza dell'intervento, nonché della tipologia dei lavori, con il medesimo atto i lavori sono stati aggiudicati i lavori con un ribasso del 3,75% al Raggruppamento costituito fra le imprese Frantoio Fondovalle S.r.l. - Rete Costruttori Bologna - Cooperativa Trasporti Imola Scrl (in sigla CTI) - Zini Elio S.r.l. - SIAS S.p.A. - Pesaresi Giuseppe S.p.A., con mandataria Frantoio Fondovalle S.r.l., con sede legale in Via Provinciale 700 - 41055 Montese (MO) - C.F./P.IVA 00279260368, aggiudicatario della procedura di gara per l'affidamento di Accordo Quadro per la manutenzione e riqualificazione della rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Bologna e il quadro economico di progetto è stato così rideterminato:

A) Lavori in appalto		
A1 Importo lavorazioni	39.802,30	
A2 Costo per il personale soggetto a ribasso	51.250,20	

A3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.000,00	
Totale lavori in appalto		92.052,50
B) Somme a disposizione:		
B1 Incentivo funzioni tecniche - 80% (art. 113, c. 2 e 3 D.Lgs. 50/2016)	1.529,60	
B2 Quota fondo innovazione	382,40	
B3 Arrotondamenti	15,57	
B4 IVA 22% sul totale lavori in appalto	20.251,55	
ECONOMIE DA RIBASSO SU A (IVA compresa)	4.327,95	
Totale somme a disposizione		26.507,07
IMPORTO TOTALE PROGETTO		118.559,57

I lavori sono stati consegnati in data 21/11/2024, e ultimati in data 31/12/2024.

In data 29/01/2025 è stato redatto il conto finale dal quale risulta che l'importo finale netto dei lavori ammonta ad € 92.038,11 iva esclusa.

In data 29/01/2025 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione approvato in calce e successivamente approvato, ai fini della rendicontazione, con determinazione dirigenziale n. 407 del 28/02/2025 - PG 13719 del 28/02/2025.

Il quadro riepilogativo della spesa sostenuta è il seguente²:

FORNITORE	FATTURA		LIQUIDAZIONE		MANDATO		QUIETANZA		IMPORTO PAGATO	IMPORTO IMPEGNATO e DA LIQUIDARE	Economia
	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA			
Frantoio Fondovalle S.r.l.	34/PS	27/02/2025	481	28/02/2025	2679	03/03/2025	2435	04/03/2025	6.553,06 €	€ 0,00	
RETE COSTRUTTORI BOLOGNA	49	27/02/2025	481	28/02/2025	2680	03/03/2025	2436	04/03/2025	103.550,80 €	€ 0,00	
Zini Elio S.r.l.	27/P	27/02/2025	481	28/02/2025	2681	03/03/2025	2437	04/03/2025	2.182,63 €	€ 0,00	
INCENTIVO					13575	18/12/2024	12621	20/12/2024	1.529,60 €	€ 0,00	

² la fattura n. 49 del 27/02/2025 è stata liquidata con una riduzione di € 0,01 nel rispetto dell'importo previsto nel certificato di regolare esecuzione (arrotondamento dovuto alla suddivisione dell'importo fra le imprese componenti il raggruppamento temporaneo)

QUOTA F.DO INNOVAZIO NE					13576	18/12/202 4	12622	20/12/202 4	382,40 €	€ 0,00	
TOTALE PAGATO									114.198, 49 €	€ 0,00	€ 4.361,0 8
TOTALE PROGETTO						118.559,57 €					

Bologna, 19/03/2025

**Firmato digitalmente
MARTELLI MAURIZIO³**

³ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.