

SETTORE STRADE SICUREZZA E CICLOVIE

Fasc. 09.02.04/9/2025

I.P. 4493/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SENZA IMPEGNO DI SPESA**

N. 1948 del 22/08/2025

SETTORE STRADE SICUREZZA E CICLOVIE

SERVIZIO APPALTI CICLOVIE E SICUREZZA STRADALE

OGGETTO: 2024VIMASMS35 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE CICLABILE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA IN COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO. IMPORTO EURO 109.188,21. CODICE CUP C47H24000830002. APPROVAZIONE RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE PER RICHIESTA EROGAZIONE FINANZIAMENTO

Il Dirigente/Funziionario delegato

DECISIONE

- approva il rendiconto analitico delle spese sostenute di cui all'allegato 1 facente parte integrante della presente determina dando atto che la spesa complessiva sostenuta ammonta ad € 104.981,23 con un conseguente accertamento di un'economia pari ad € 4.206,98;
- approva, ai fini della richiesta di erogazione del finanziamento, il certificato di regolare esecuzione dei lavori, approvato in calce, eseguiti dal Raggruppamento costituito fra le imprese Frantoio Fondovalle S.r.l. - Rete Costruttori Bologna - Cooperativa Trasporti Imola Scrl (in sigla CTI) - Zini Elio S.r.l. - SIAS S.p.A. - Pesaresi Giuseppe S.p.A.;
- dispone di inoltrare il presente atto al Settore Trasporti, Infrastrutture e Mobilità Sostenibile - Area di Lavoro Viabilità, Logistica, Vie d'Acqua e Aeroporti della Regione Emilia Romagna, affinché possa procedere con l'erogazione del finanziamento.

MOTIVAZIONE

Con determina dirigenziale n. 1130 PG 34430 del 22/05/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento indicato in oggetto per un importo complessivo di Euro 109.188,21 e aggiudicati i lavori. L'intervento risulta finanziato mediante risorse

della Regione Emilia-Romagna attribuiti con Delibera Regionale Num. 1518 del 08/07/2024 e destinate alla manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale. In data 29/07/2025 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori, approvato in calce, eseguiti dal Raggruppamento costituito fra le imprese Frantoio Fondovalle S.r.l. - Rete Costruttori Bologna - Cooperativa Trasporti Imola Scrl (in sigla CTI) - Zini Elio S.r.l. - SIAS S.p.A. - Pesaresi Giuseppe S.p.A.

È stato redatto il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento.

Interventi di manutenzione straordinaria della rete ciclabile di competenza della Città Metropolitana di Bologna in Comune di San Giorgio di Piano

Importo progetto € 109.188,21. Codice CUP C47H24000830002.

Con determina dirigenziale n. 1130 PG 34430 del 22/05/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto con il seguente quadro economico:

A) LAVORI IN APPALTO		
A1 Importo lavorazioni	€	80.776,70
A2 <i>di cui</i> Costo per il personale soggetto a ribasso	€	17.195,57
A3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.423,30
Totale lavori in appalto	€	83.200,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 Imprevisti (IVA compresa)	€	332,80
B2 Spese tecniche (Servizio ingegneria e architettura - Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) (IVA e oneri previdenziali compresi)	€	5.848,02
B3 Incentivo funzioni tecniche - 80% (art. 113, c. 2 e 3 D. Lgs. 50/2016)	€	1.331,20
B4 Accertamenti di laboratorio (IVA compresa)	€	172,19
B5 IVA 22% sul totale lavori in appalto	€	18.304,00
Totale somme a disposizione	€	25.988,21
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€	109.188,21

In considerazione dell'urgenza dell'intervento, nonché della tipologia dei lavori, con il medesimo atto i lavori sono stati aggiudicati con un ribasso del 3,75% al Raggruppamento costituito fra le imprese Frantoio Fondovalle S.r.l. - Rete Costruttori Bologna - Cooperativa Trasporti Imola Scrl (in sigla CTI) - Zini Elio S.r.l. - SIAS S.p.A. - Pesaresi Giuseppe S.p.A., con mandataria Frantoio Fondovalle S.r.l. con sede in Via Provinciale 700 - 41055 Montese (MO) - C.F./P.IVA 00279260368, aggiudicatario della procedura di gara per l'affidamento di Accordo Quadro per la manutenzione e riqualificazione della rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Bologna e il quadro economico di progetto è stato così rideterminato:

A) LAVORI IN APPALTO		
A1 Importo lavorazioni	€	77.747,57
A2 <i>di cui</i> Costo per il personale soggetto a ribasso	€	16.550,74
A3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.423,30
Totale lavori in appalto	€	80.170,87

B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 Imprevisti (IVA compresa)	€	332,80
B2 Spese tecniche (Servizio ingegneria e architettura - Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione)	€	5.848,02
B3 Incentivo funzioni tecniche - 80% (art. 113, c. 2 e 3 D. Lgs. 50/2016)	€	1.331,20
B4 Accertamenti di laboratorio (IVA compresa)	€	172,19
B5 IVA 22% sul totale lavori in appalto	€	17.637,59
B6 ECONOMIE DA RIBASSO SU A (IVA compresa)	€	3.695,54
Totale somme a disposizione	€	29.017,34
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€	109.188,21

Con determinazione dirigenziale n. 1226 PG 36670 del 30/05/2025 è stato disposto l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori a F-Ingegneria S.r.l. a seguito del quale è stato rideterminato il quadro economico come segue:

A) LAVORI IN APPALTO		
A1 Importo lavorazioni	€	77.747,57
A2 <i>di cui</i> Costo per il personale soggetto a ribasso	€	16.550,74
A3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.423,30
Totale lavori in appalto	€	80.170,87
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 Imprevisti (IVA compresa)	€	332,80
B2 Spese tecniche (Servizio ingegneria e architettura - Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, oneri e IVA compresi)	€	5.842,18
B3 Incentivo funzioni tecniche - 80% (art. 113, c. 2 e 3 D.Lgs. 50/2016)	€	1.331,20
B4 Accertamenti di laboratorio (IVA compresa)	€	172,19
B5 IVA 22% sul totale lavori in appalto	€	17.637,59
Totale somme a disposizione	€	25.315,96
C) ECONOMIE DA RIBASSO		
C1 Economie da ribasso su A (IVA compresa)	€	3.695,54
C2 Economie da ribasso su B2 (oneri e IVA compresi)	€	5,84
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€	109.188,21

I lavori sono stati consegnati in data 09/06/2025, e ultimati in data 30/06/2025.

In data 29/07/2025 è stato redatto il conto finale dal quale risulta che l'importo finale netto dei lavori ammonta ad € 80.170,37 iva esclusa, al netto delle somme da riconoscere a titolo di compensazione prezzi ai sensi dell'art. 26 comma 6-ter del DL 50/2022 (conv. In L. n. 91/2022 e ss.mm.ii) per cui si procederà al pagamento a seguito

del trasferimento delle risorse da parte del Ministero.

In data 29/07/2025 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione approvato in calce.

Il quadro riepilogativo della spesa sostenuta è il seguente:

FORNITORE	FATTURA		LIQUIDAZIONE		MANDATO		QUIETANZA		IMPOR TO PAGATO	IMPORTO IMPEGNATO e DA LIQUIDARE	Econo mia
	N.	DATA	N.	DATA	N.	DATA	N.	DATA			
Frantoio Fondovalle S.r.l.	128/PS	08/08/25	1747	19/08/25	11930	19/8/25	11445	19/8/25	97.807,85 €	€ 0,00	€ 0,61
F-Ingegneria S.r.l.	15/25	19/8/25	1774	21/8/25	11965	21/8/25	11477	21/8/25	5.842,18 €	€ 0,00	
INCENTIVO FUNZ. TECNICHE					11433	13/08/25	11141	13/8/25	1.331,20 €	€ 0,00	
Imprevisti (IVA compresa)											€ 332,80
Accertamenti di laboratorio (IVA compresa)											€ 172,19
Economie da ribasso lavori (IVA compresa)											€ 3.695,54
Economie da ribasso spese tecniche (IVA e oneri compresi)											€ 5,84
TOTALE PAGATO									104.981,23 €	€ 0,00	€ 4.206,98
TOTALE PROGETTO									109.188,21 €		

Bologna, 22/08/2025

**Firmato digitalmente
MARTELLI MAURIZIO ¹**

¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.