

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

N. 1454 del 25/06/2026

SETTORE STRADE SICUREZZA E CICLOVIE

SERVIZIO APPALTI CICLOVIE E SICUREZZA STRADALE

OGGETTO: 2023VIMASMS07 - CONCESSIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ESECUZIONE INDAGINI, CSP-CSE E DIREZIONE LAVORI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE SUL CANALE DIVERSIVO NAVILE AL KM 3+741 DELLA SP47 BARICELLA-ALTEDO NEL COMUNE DI ALTEDO - MALALBERGO - PONTE ID 0470025. CUP C57H18001720001 - CIG B91AA1409E

Il Dirigente/Funziionario delegato

DECISIONE

concede allo Studio Lenzi e Associati (C.F./P.IVA 03666820372) con studio in Via Riva Reno n. 63, CAP 40122 Bologna, affidatario del servizio in oggetto, in applicazione dell'art. 121, comma 8 del D.Lgs. 36/2023, una proroga di giorni 14 (quattordici) naturali e consecutivi al termine di ultimazione del servizio, che viene pertanto fissato per il giorno 09/07/2026.

MOTIVAZIONE

Con determina n. 2969 P.G. n. 82229 del 15/12/2025 è stato aggiudicato il servizio di ingegneria e architettura per progettazione esecutiva, esecuzione indagini, CSP-CSE e direzione lavori per l'intervento di riqualificazione e adeguamento strutturale del ponte sul Canale Diversivo Navile al km 3+741 della SP47 Baricella-Altedo nel Comune di Altedo - Malalbergo - ponte ID 0470025 -CUP C57H18001720001 - CIG B91AA1409E e il

relativo contratto è stato sottoscritto¹ in data 26/01/2026.

Detto contratto prevedeva all'art. 4 la consegna entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione dello stesso, quindi entro il 12/03/2026, degli elaborati progettuali.

A seguito di sospensione con verbale in data 12/02/2026² e successiva ripresa in data 28/05/2026³ il termine per la conclusione del servizio veniva fissato al 25/06/2026.

L'Ing. Guido Lenzi ha inoltrato, in data 23/06/2026⁴, un'istanza di proroga di 10 (dieci) giorni lavorativi motivata dalla richiesta di modellazione più raffinata delle strutture al fine di permettere un'ottimizzazione degli interventi durante la fase progettuale da parte della Stazione Appaltante.

Si ritiene di concedere la proroga per le motivazioni di cui sopra, anticipata con nota in atti al PG 45409 del 24/06/2026, per il periodo richiesto pari a giorni 14 (quattordici) naturali e consecutivi, ritenuto congruo, in applicazione dell'art. 121, comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

Il nuovo termine di ultimazione del servizio, a seguito della proroga concessa, risulta fissato alla data del 09/07/2026.

Bologna, 25/06/2026

**Firmato digitalmente
MARTELLI MAURIZIO⁵**

¹ in atti al PG 5014 del 26/01/2026

² in atti al PG 10722 del 16/02/2026

³ in atti al PG 38227 del 28/05/2026

⁴ In atti al PG 44982 del 23/06/2026

⁵ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.