

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

N. 1456 del 25/06/2026

SETTORE STRADE SICUREZZA E CICLOVIE

SERVIZIO APPALTI CICLOVIE E SICUREZZA STRADALE

OGGETTO: 2024VIMASMS07 - CONCESSIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ESECUZIONE INDAGINI, CSP-CSE L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEI PONTI SU CÀ DI MAGNANO AL KM 57+538 DELLA S.P.610 "SELICE O MONTANARA IMOLESE" NEL COMUNE DI CASTEL DEL RIO ID 6100170 E SUL RIO STRADA AL KM 49+357 DELLA S.P.610 "SELICE O MONTANARA IMOLESE" NEL COMUNE DI FONTANELICE ID 6100095. CUP C77H23000900001 - CIG B927873E1F.

Il Dirigente/Funzionario delegato

DECISIONE

concede allo Studio Lenzi e Associati (C.F./P.IVA 03666820372) con studio in Via Riva Reno n. 63, CAP 40122 Bologna, affidatario del servizio in oggetto, in applicazione dell'art. 121, comma 8 del D.Lgs. 36/2023, una proroga di giorni 14 (quattordici) naturali e consecutivi al termine di ultimazione del servizio, che viene pertanto fissato per il giorno 24/07/2026.

MOTIVAZIONE

Con determina n. 3253 P.G. n. 85575 del 31/12/2025 è stato aggiudicato il servizio di ingegneria e architettura per progettazione esecutiva, esecuzione indagini, CSP-CSE l'intervento di riqualificazione e adeguamento strutturale dei ponti su Cà di Magnano al km 57+538 della S.P.610 "Selice o Montanara Imolese" nel comune di Castel del Rio ID 6100170 e sul Rio Strada al km 49+357 della S.P.610 "Selice o Montanara Imolese" nel

comune di Fontanelice ID 6100095 - CUP C77H23000900001 - CIG B927873E1F e il relativo contratto è stato sottoscritto¹ in data 26/01/2026.

Detto contratto prevedeva all'art. 4 la consegna entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione dello stesso, quindi entro il 27/03/2026, degli elaborati progettuali.

A seguito di sospensione con verbale in data 12/02/2026² e successiva ripresa in data 28/05/2026³ il termine per la conclusione del servizio veniva fissato al 10/07/2026.

L'Ing. Guido Lenzi ha inoltrato, in data 23/06/2026⁴, un'istanza di proroga di 10 (dieci) giorni lavorativi motivata dalla richiesta di modellazione più raffinata delle strutture al fine di permettere un'ottimizzazione degli interventi durante la fase progettuale da parte della Stazione Appaltante.

Si ritiene di concedere la proroga per le motivazioni di cui sopra, anticipata con nota in atti al PG 45410 del 24/06/2026, per il periodo richiesto pari a giorni 14 (quattordici) naturali e consecutivi, ritenuto congruo, in applicazione dell'art. 121, comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

Il nuovo termine di ultimazione del servizio, a seguito della proroga concessa, risulta fissato alla data del 24/07/2026.

Bologna, 25/06/2026

**Firmato digitalmente
MARTELLI MAURIZIO⁵**

¹ in atti al PG 5023 del 26/01/2026

² in atti al PG 10765 del 16/02/2026

³ in atti al PG 38231 del 28/05/2026

⁴ In atti al PG 44986 del 23/06/2026

⁵ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.