

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

N. 2266 del 22/10/2026

SETTORE STRADE SICUREZZA E CICLOVIE

SERVIZIO APPALTI CICLOVIE E SICUREZZA STRADALE

OGGETTO: CONCESSIONE DI PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI RELATIVI ALL'APPALTO IN CORSO D'ESECUZIONE, DA PARTE DI RETE COSTRUTTORI BOLOGNA (C.F./P.IVA 03624881201), PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MAGAZZINI STRADALI DI PERTINENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA PER ADEGUAMENTI NORMATIVI. CUP C57H22003480003 - CIG B9A56DF8A1 - 2023VIMASMS21

Il Dirigente/Funzionario delegato

DECISIONE

concede a **RETE COSTRUTTORI BOLOGNA** (C.F./P.IVA 03624881201), in applicazione dell'art. 121, comma 8 del D.Lgs. 36/2023, una proroga di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi al termine di ultimazione dei lavori, che viene pertanto fissato per il giorno 23/01/2027.

MOTIVAZIONE

Con determina n. 473 del 06/03/2026 sono stati affidati i lavori di cui all'oggetto all'operatore economico **RETE COSTRUTTORI BOLOGNA** (C.F./P.IVA 03624881201), con sede legale in Via Serra n. 12/D - 40012 Calderara di Reno (BO) e alle designate imprese retiste¹

Il relativo contratto è stato stipulato in data 16/04/2026² e un'appendice in data 17/04/2026³.

¹ Impresa Tovoli Primo S.r.l. (C.F. 03966510376 - P.IVA 00682911201), con sede legale in Via Suviana, 43 - 40030 Castel di Casio (BO), Lombardo Pasquale e Figli S.r.l. (C.F. 00579330804 - P.IVA 04333740373), con sede legale in Via Augusto Murri, 77/3 int. 9 stradario 04045 - 40137 Bologna (BO) e Cooperativa di Produzione e Lavoro di Castel dell'Alpi - Piccola Soc. Coop. A.r.l. (C.F. 00417160371 - P.IVA 00508611209), con sede legale in Via Del Panorama, 14 - 40048 fraz. Castel dell'Alpi - San Benedetto Val di Sambro (BO).

² PG n. 26982 del 16/04/2026

³ PG n. 27368 del 17.04.2026

Detto contratto prevede, tra l'altro, all'art. 6⁴, come tempo utile per l'ultimazione dei lavori, giorni 189 (centottantanove) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna effettuata in data 20/04/2026, come risulta da relativo verbale⁵.

Il termine per l'ultimazione, pertanto, era previsto al 25/10/2026.

L'appaltatore ha inoltrato⁶ una richiesta di proroga del termine di ultimazione di 90 giorni, motivata da notevoli rallentamenti delle attività di intervento causati dal perdurare delle tensioni geopolitiche internazionali che si riflettono sulla regolarità delle consegne delle materie prime.

Acquisito in merito il parere⁷ del Direttore Lavori, Ing. Consuelo Balloriani, si riconosce la validità dei motivi addotti e si ritiene di concedere la proroga per le motivazioni di cui sopra per il periodo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, ritenuto congruo, in applicazione della vigente normativa⁸.

Il nuovo termine di ultimazione lavori risulta pertanto fissato per il giorno 23/01/2027.

Bologna, 22/10/2026

**Firmato digitalmente
LABBATE DAVIDE⁹**

⁴ Come modificato dall'appendice contrattuale di cui alla nota 3

⁵ PG n. 27921/2026

⁶ Nota in atti al PG n. 71189 del 22/10/2026.

⁷ Nota in atti al PG n. 71490 del 22/10/2026

⁸ Art. 121, comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

⁹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.