

*Relativamente al termine finale previsto e alla fase di attuazione la tabella è stata compilata prendendo di dati delle fasi procedurali al 30/06/2024 inserite nelle tabelle già inviate alla corte dei conti entro il 10/09/2024.

**Gli importi dell'impegnato e del pagato sono aggiornati al 30/10/2024

| Intervento | Interventi attivati/da attivare | Missione | Component | Linea d'intervento | Titolarietà | Termine finale previsto | Importo complessivo | Anticipazione ricevuta | Importo impegnato | importo pagato | Fase di Attuazione |
|--|--|----------|-----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|---|
| CICLOVIA DEL SOLE*CICLOVIA*INTERVENTO DI COMPLETAMENTO TRONCHI N. 3, 4 E 7 NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M2 | C2 | Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica | Soggetto Attuatore | 06/03/2025 | 7.200.000,00 | - | 608.960,77 | - | Progettazione definitiva + esecutiva |
| COSTRUZIONE DI NUOVA PALESTRA PER IL NUOVO LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI*VIA PANFILI, 17/3*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 24/08/2024 | 3.700.000,00 | 370.000,00 | 3.400.489,86 | 279.579,61 | Esecuzione |
| I.T.C. CADUTI DELLA DIRETTISSIMA*VIA TOSCANA, 2*MIGLIORAMENTO SISMICO BLOCCO 1 | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 27/11/2025 | 1.991.000,00 | 181.000,00 | 1.991.000,00 | 444.292,03 | Esecuzione |
| IIS CADUTI DELLA DIRETTISSIMA*VIA TOSCANA 21*LAVORI/CERTIFICAZIONI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 30/11/2024 | 132.000,00 | 24.000,00 | 127.418,07 | 7.081,40 | Esecuzione |
| ISTITUTI SCOLASTICI VARI*VIA STRADE VARIE*LAVORI/CERTIFICAZIONI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 13/12/2024 | 711.700,00 | 129.400,00 | 558.216,48 | 118.639,26 | Esecuzione |
| IIS CADUTI DELLA DIRETTISSIMA*VIA TOSCANA 21*MESSA IN SICUREZZA INFISSI CON SOSTITUZIONE FINESTRE E SISTEMI DI OSCURAMENTO | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 05/10/2024 | 809.400,00 | 242.820,00 | 584.134,77 | 516.084,28 | Esecuzione |
| COMPLESSO RAMBALDI VALERIANI*VIALE D'AGOSTINO, 2B*NUOVA PALESTRA | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 11/04/2025 | 3.850.000,00 | 700.000,00 | 3.562.437,20 | 110.959,80 | Esecuzione |
| IPIA F. ALBERGHETTI*VIALE DANTE, 1*MESSA IN SICUREZZA INFISSI CON SOSTITUZIONE FINESTRE E INFISSI INTERNI | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 30/11/2024 | 156.200,00 | 42.600,00 | 131.202,99 | 1.977,80 | Esecuzione |
| I.P. ALBERGHETTI SUCCURSALE*VIALE DANTE 1*MIGLIORAMENTO SISMICO BLOCCO 4 | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 31/03/2026 | 412.500,00 | 112.500,00 | 334.067,25 | 52.580,15 | Esecuzione |
| VALERIANI DI IMOLA*VIA GUICCIARDINI, 4*COMPLETAMENTO ANTINCENDIO | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 30/11/2024 | 234.300,00 | 63.900,00 | 199.277,51 | 99.587,39 | Esecuzione |
| IIS FANTINI*VIA BOLOGNA 240*RIFACIMENTO PAVIMENTO DEGRADATO DELLA PALESTRA | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 28/02/2024 | 93.720,00 | 25.560,00 | 81.014,99 | 1.189,94 | Collaudo/Certificato di regolare esecuzione |
| IIS F. ALBERGHETTI*VIA S. BENEDETTO, 10*ADEGUAMENTO IGIENICO/FUNZIONALE DEI SERVIZI IGIENICI - 1° STRALCIO | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 15/11/2024 | 624.800,00 | 170.400,00 | 588.839,04 | 16.344,51 | Esecuzione |
| IPIA F. ALBERGHETTI*VIALE DANTE, 1*ADEGUAMENTO IGIENICO/FUNZIONALE DEI SERVIZI IGIENICI - COMPRESSE LINEE FOGNATURE - 1° STRALCIO | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 30/11/2024 | 546.700,00 | 149.100,00 | 515.165,28 | 111.952,32 | Esecuzione |
| IIS PAOLINI*VIA GUICCIARDINI, 2*ADEGUAMENTO IGIENICO/FUNZIONALE DEI SERVIZI IGIENICI - 1° STRALCIO | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 30/11/2024 | 546.700,00 | 149.100,00 | 471.870,99 | 14.692,62 | Esecuzione |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|----|----------------------|--------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---|
| IPIA F. ALBERGHETTI*VIALE DANTE, 1*RIFACIMENTO DELLA COPERTURA | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 11/09/2024 | 173.710,40 | 33.739,20 | 157.065,79 | 122.938,80 | Collaudo/Certificato di regolare esecuzione |
| I.T.C. FANTINI*VIA BOLOGNA, 10*INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PER MOVIMENTI FRANOSI | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 10/11/2023 | 794.000,00 | 150.000,00 | 647.957,82 | 636.158,44 | Collaudo/Certificato di regolare esecuzione |
| POLO DINAMICO*VIA ZACCONI, 16-12*NUOVA PALESTRA | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 16/08/2024 | 3.372.859,36 | 613.247,16 | 3.051.303,97 | 251.182,84 | Collaudo/Certificato di regolare esecuzione |
| IIS ALDINI-VALERIANI*VIA SARIO BASSANELLI, 9-11*RIFACIMENTO PAVIMENTO DEGRADATO PIANO PRIMO E INFISSI INTERNI | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 14/10/2024 | 918.456,00 | 250.488,00 | 683.934,69 | 633.692,72 | Esecuzione |
| I.P.C. MANFREDI-TANARI*VIA FELSINA, 40*MESSA IN SICUREZZA INFISSI CON SOSTITUZIONE FINESTRE - 1° STRALCIO | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 20/11/2024 | 680.251,00 | 185.523,00 | 510.177,25 | 15.139,72 | Esecuzione |
| I.T.C.S. LUXEMBURG*VIA DELLA VOLTA, 1*MESSA IN SICUREZZA FACCIATE IN C.A. CON RIPRISTINO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 28/08/2024 | 656.040,00 | 178.920,00 | 455.444,72 | 432.027,32 | Esecuzione |
| IPAA SERPIERI*VIA PEGLION, 25*MIGLIORAMENTO SISMICO | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 11/08/2024 | 1.206.236,04 | 109.657,82 | 933.115,20 | 445.272,58 | Esecuzione |
| ALDINI-VALERIANI*VIA BASSANELLI 9/11*INTERVENTI EDILI ED IMPIANTISTICI PER RINNOVO CONFORMITA' ANTINCENDIO | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 30/11/2024 | 156.200,00 | 42.600,00 | 142.475,89 | 96.572,33 | Esecuzione |
| COPERNICO*VIA GARAVAGLIA, 11*SOSTITUZIONE TENDE SCUOLA E IMPIANTI (PER CPI) | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 30/11/2024 | 124.960,00 | 34.080,00 | 66.049,98 | 1.584,05 | Esecuzione |
| BELLUZZI*VIA CASSINI, 3*SOSTITUZIONE UTA ATTUALI BLOCCHI B1 E B2 | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 26/10/2024 | 436.590,00 | 119.070,00 | 344.576,69 | 222.026,54 | Esecuzione |
| LICEO CLASSICO STATALE M. MINGHETTI*VIA NAZARIO SAURO, 18*RESTAURO CON MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA STORICA SU PORTICO DI VIA NAZARIO SAURO E VIA MAGGIA | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 26/06/2024 | 224.928,00 | 61.344,00 | 215.174,49 | 215.173,08 | Collaudo/Certificato di regolare esecuzione |
| ISTITUTO ALDINI*VIA BASSANELLI, 9*LAVORI/CERTIFICAZIONI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 30/11/2024 | 181.500,00 | 33.000,00 | 165.365,00 | 39.187,20 | Esecuzione |
| LICEO FERMI, IIS G. BRUNO*VIA MAZZINI 172/2, P.ZZA MASSARENTI 1*LAVORI/CERTIFICAZIONI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 30/11/2024 | 121.000,00 | 22.000,00 | 105.103,25 | 86.499,08 | Esecuzione |
| ISTITUTO LICEO LAURA BASSI*VIA SANTISAIA N. 35*METANIZZAZIONE CENTRALE TERMICA | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 09/05/2024 | 168.168,00 | 30.576,00 | 157.618,33 | 157.618,32 | Collaudo/Certificato di regolare esecuzione |
| LICEO GALVANI*VIA CASTIGLIONE 36*ADEGUAMENTO IGIENICO/FUNZIONALE DEI SERVIZI IGIENICI | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 15/03/2024 | 93.720,00 | 25.560,00 | 90.902,96 | 89.932,61 | Collaudo/Certificato di regolare esecuzione |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|----|----------------------|--------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|---|
| BELLUZZI/FIORAVANTI*VIA G.D. CASSINI, 3*RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI ESTERNE E INSONORIZZAZIONE AULE | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 24/01/2024 | 194.540,00 | 58.362,00 | 181.707,91 | 2.399,96 | Collaudo/Certificato di regolare esecuzione |
| ALDROVANDI-RUBBIANI*VIA MURATORI, 40*RIPRISTINO STRUTTURALE DEI SOLAI PIANO INTERRATO E RISANAMENTO IGIENICO | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 20/05/2024 | 124.960,00 | 34.080,00 | 107.127,92 | 107.153,25 | Esecuzione |
| IIS ALDINI-VALERIANI*VIA SARIO BASSANELLI, 9-11*ADEGUAMENTO IGIENICO/FUNZIONALE DEI SERVIZI IGIENICI | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 31/10/2024 | 901.274,00 | 245.802,00 | 689.003,44 | 352.736,44 | Esecuzione |
| IIS PACINOTTI CRESCENZI SIRANI, LICEO CLASSICO STATALE M.MINGHETTI SUCCURSALE*VIA SARAGOZZA N. 9, VICOLO STRADELLACCIO, 2*ADEGUAMENTO IGIENICO/FUNZIONALE DEI SERVIZI IGIENICI E INFISSI DEGLI SPOGLIATOI E PALESTRE | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 05/09/2024 | 449.856,00 | 122.688,00 | 355.659,75 | 206.162,27 | Esecuzione |
| MALPIGHI ODONTOTECNICO*VIA MARCO POLO 20/2*RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PIANO SEMINTERRATO E RIFACIMENTO DELLE CONDOTTE DI FOGNATURA, CAUSA DI INFILTRAZIONI NELLE FONDAZIONI | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 28/08/2024 | 937.200,00 | 255.600,00 | 726.592,24 | 61.246,69 | Esecuzione |
| IIS ALDINI-VALERIANI*VIA SARIO BASSANELLI, 9-11*RIFACIMENTO COPERTURE | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 13/12/2024 | 1.370.000,00 | 240.000,00 | 1.104.244,81 | 353.349,90 | Esecuzione |
| IPSAR VERONELLI SEDE COORDINATA*VIA TOGLIATTI, 1*MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA E SISTEMAZIONI ESTERNE | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 12/08/2024 | 1.109.020,00 | 302.460,00 | 933.128,74 | 196.588,05 | Esecuzione |
| I.I.S. ARCHIMEDE*VIA CENTO, 38/A*AMPLIAMENTO NUOVA COSTRUZIONE | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 19/05/2025 | 3.417.017,58 | 615.000,00 | 2.905.287,21 | 753.736,91 | Esecuzione |
| MONTESSORI-DA VINCI*VIA DELLA REPUBBLICA*COMPLETAMENTO INTERVENTI ANTINCENDIO | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 30/11/2024 | 169.785,00 | 46.305,00 | 146.226,65 | 7.708,35 | Esecuzione |
| ARCHIMEDE*VIA CENTO 38/A*SISTEMAZIONE SCALE SICUREZZA ED INTERVENTI PER CPI | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 19/03/2024 | 124.960,00 | 34.080,00 | 110.687,81 | 22.137,56 | Esecuzione |
| G. BRUNO*VIALE 1° MAGGIO, 5*ADEGUAMENTO IGIENICO/FUNZIONALE DEI SERVIZI IGIENICI E SOSTITUZIONE INFISSI INTERNI | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 05/02/2024 | 353.402,50 | 96.382,50 | 270.767,70 | 268.432,78 | Collaudo/Certificato di regolare esecuzione |
| ARCHIMEDE*VIA CENTO 38*RIPRISTINO STRUTTURALE DELLA PALESTRA | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 07/08/2024 | 160.105,00 | 43.665,00 | 152.525,88 | 148.850,68 | Esecuzione |
| SCUOLE VARIE*VIA STRADE ARIE*MESSA IN SICUREZZA DEI COPERTI: LINEE VITA E PARAPETTI - 1° STRALCIO | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 01/06/2024 | 723.206,00 | 197.238,00 | 485.843,56 | 434.134,89 | Esecuzione |
| I.T.I.S. MAJORANA*VIA CASELLE, 26*AMPLIAMENTO NUOVA COSTRUZIONE | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 14/10/2024 | 3.100.000,00 | 347.891,94 | 2.360.765,72 | 1.075.309,52 | Esecuzione |
| IIS MAJORANA*VIA CASELLE 26*LAVORI/CERTIFICAZIONI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 30/11/2024 | 236.500,00 | 43.000,00 | 196.864,24 | 174.668,92 | Esecuzione |
| I.I.S.S. KEYNES*VIA BONDANELLO, 30*MESSA IN SICUREZZA INFISSI CON SOSTITUZIONE FINESTRE PALESTRA | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 13/08/2024 | 303.496,60 | 82.771,80 | 233.625,37 | 7.857,63 | Esecuzione |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|----|-----------------------|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| LICEO DA VINCI, IIS MALPIGHI BOLOGNA, IIS MALPIGHI SAN GIOVANNI IN PERSICETO*VIA CAVOUR 6, MARCO POLO 20, PIO IX 5*LAVORI/CERTIFICAZIONI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 26/07/2024 | 407.000,00 | 74.000,00 | 309.277,82 | 4.863,04 | Esecuzione |
| I.I.S.S. KEYNES*VIA BONDANELLO, 30*RIFACIMENTO DELLA COPERTURA PALESTRA | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 14/07/2024 | 335.049,00 | 91.377,00 | 309.937,94 | 294.914,17 | Esecuzione |
| LICEO LEONARDO DA VINCI*VIA PANFILI*AMPLIAMENTO 20 AULE | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 18/06/2025 | 6.600.000,00 | 1.200.000,00 | 5.995.798,73 | 2.000.235,10 | Esecuzione |
| SCAPPI*VIA DELLE TERME 1054*ADEGUAMENTO IGIENICO/FUNZIONALE DEI LABORATORI CUCINE E UFFICI PIANO TERRA | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 09/09/2024 | 249.920,00 | 68.160,00 | 237.159,14 | 196.775,29 | Esecuzione |
| G.BRUNO NOBILI, BRUNO*VIA STRADELLO DEI CARABINIERI, PIAZZA MASSARENTI*MESSA IN SICUREZZA INFISSI CON SOSTITUZIONE FINESTRE E PERSIANE | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 10/05/2024 | 332.706,00 | 90.738,00 | 286.526,39 | 274.048,44 | Collaudo/Certificato di regolare esecuzione |
| I.T.C. E. NOBILI*VIA STRADELLO DEI CARABINIERI, 2*MIGLIORAMENTO SISMICO | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 30/11/2024 | 418.000,00 | 114.000,00 | 323.138,75 | 36.559,63 | Esecuzione |
| SERVIZI DI VALORIZZAZIONE DELL'ATTRATTIVITA' DELL'APPENNINO BOLOGNESE NELL'AREA TERRITORIALE BRASIMONE*TERRITORIO APPENNINICO DELL'AREA METROPOLITANA DI BOLOGNA*START UP DI SERVIZI FUNZIONALI ALL'OBBIETTIVO DI RAFFORZARE L'ATTRATTIVITÀ DELL'APPENNINO BOLOGNESE VALORIZZANDO LA PRESENZA DEL CENTRO RICERCHE ENEA BRASIMONE NEL QUADRO DEL PROGETTO PER RENDERE LA GRANDE BOLOGNA CITTÀ DELLA SCIENZA E DELLA CONOSCENZA | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | C2 | Inclusione e Coesione | Soggetto Attuatore | Trattandosi di un progetto a carattere immateriale, esso si concreta in una pluralità di affidamenti di servizi con carattere diversificato in quanto si prevede sia attività a spot (es. per realizzazione di attività di comunicazione e/eventi), ma anche servizi di durata sia annuale che pluriennale (es. servizi di supporto specialistico per progettazione strategica e gestione delle linee di attività). Pertanto non sono individuabili fasi procedurali distinte e separate | 1.222.216,18 | 122.221,61 | 487.481,63 | 153.477,46 | Trattandosi di un progetto a carattere immateriale, esso si concreta in una pluralità di affidamenti di servizi con carattere diversificato in quanto si prevede sia attività a spot (es. per realizzazioni e di attività di comunicazione/eventi), ma anche servizi di durata sia annuale che pluriennale (es. servizi di supporto specialistico per progettazioni e strategica e gestione delle linee di attività). Pertanto |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|----|-----------------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| AREA SPERIMENTALE DEL BRASIMONE*VIA BACINO DEL BRASIMONE*RIQUALIFICAZIONE SPAZI CIEB CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER NUOVE FUNZIONI: CENTRO INNOVAZIONE, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, INCUBATORE, SPAZIO COWORKING | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | C2 | Inclusione e Coesione | Soggetto Attuatore | 30/09/2024 | 4.400.000,00 | 400.000,00 | 271.091,38 | 190.575,37 | Progettazione definitiva + esecutiva |
| CENTRO RICERCHE BRASIMONE ENEA*VIA BACINO DEL BRASIMONE*POTENZIAMENTO RETE MOBILE A SERVIZIO DEL CIEB | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | C2 | Inclusione e Coesione | Soggetto Attuatore | 31/10/2024 | 462.000,00 | 42.000,00 | 420.000,00 | 42.000,00 | Esecuzione |
| 2A - RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE EX SCUOLE PER LA CREAZIONE DI UN POLO SANITARIO E DI ALLOGGI ERS | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | C2 | Inclusione e Coesione | Città metropolitana di Bologna è Soggetto Beneficiario dell'intervento, Soggetto Attuatore è il Comune di Camugnano | | 999.176,41 | 90.834,22 | 272.502,66 | 272.502,66 | |
| 2C - RIFUNZIONALIZZAZIONE DI SPAZI PUBBLICI PER LA CREAZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA E DELLA SALA CIVICA | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | C2 | Inclusione e Coesione | Città metropolitana di Bologna è Soggetto Beneficiario dell'intervento, Soggetto Attuatore è il Comune di Camugnano | | 128.293,66 | 11.663,06 | 34.989,18 | 34.989,18 | |
| 2B - RIQUALIFICAZIONE RESIDENZIALE PER LA CREAZIONE DI ALLOGGI ERS E DI SPAZI COMMERCIALI ED AGGREGATIVI | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | C2 | Inclusione e Coesione | Città metropolitana di Bologna è Soggetto Beneficiario dell'intervento, Soggetto Attuatore è il Comune di Camugnano | | 813.018,06 | 73.910,73 | 221.732,20 | 221.732,20 | |
| BORGONUOVO: ABITARE CONDIVISO | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | C2 | Inclusione e Coesione | Città metropolitana di Bologna è Soggetto Beneficiario dell'intervento, Soggetto Attuatore è il Comune di San Giorgio di Piano | | ##### | 1.496.457,60 | 4.489.372,80 | 4.489.372,80 | |
| 3A - RIQUALIFICAZIONE EX DEPOSITO FS PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO SPAZIO PUBBLICO SOCIO-CULTURALE E RICREATIVO | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | C2 | Inclusione e Coesione | Città metropolitana di Bologna è Soggetto Beneficiario dell'intervento, Soggetto Attuatore è il Comune di Vergato | | 606.924,53 | 55.174,96 | 165.524,87 | 165.524,87 | |
| IIS BELLUZZI VIA CASSINI BOLOGNA - MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL BLOCCO AULE E LABORATORI (DENOMINATO BLOCCO B2) | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M4 | C1 | Istruzione e Ricerca | Soggetto Attuatore | 21/11/2025 | 4.238.777,82 | 423.877,78 | 4.238.777,82 | 1.988.897,73 | Esecuzione |
| 1A - RIQUALIFICAZIONE DI ALLOGGI PER L'EMERGENZA ABITATIVA E NUOVA VELOSTAZIONE CON INFOPOINT | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | C2 | Inclusione e Coesione | Città metropolitana di Bologna è Soggetto Beneficiario dell'intervento, Soggetto Attuatore è il Comune di Vergato | | 1.502.141,13 | 136.558,29 | 409.674,86 | 409.674,86 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|----|----|---|--|--------------|------------|------------|------------|--|
| PERCORSO FORMATIVO E MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEI DOCUMENTI E SERVIZI DIGITALI FORNITI DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M1 | C1 | Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura | AgID è il soggetto attuatore e le Città Metropolitane sono "sub attuatori". Siamo in attesa della conclusione della fase di convenzionamento, che si sta prolungando da inizio anno, non per responsabilità del nostro Ente. | - | - | - | 48.312,00 | |
| LE CORTI SMART DELLA CULTURA DI FUNO | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | C2 | Inclusione e Coesione | Città metropolitana di Bologna è Soggetto Beneficiario dell'intervento, Soggetto Attuatore è il Comune di Argelato | 1.507.569,55 | 127.023,29 | 376.056,89 | 376.056,89 | |
| 1C - NUOVA PASSERELLA CICLO PEDONALE | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | C2 | Inclusione e Coesione | Città metropolitana di Bologna è Soggetto Beneficiario dell'intervento, Soggetto Attuatore è il Comune di Grizzana Morandi | 786.442,96 | 65.536,91 | 196.610,74 | 196.610,74 | |
| 9 - RIQUALIFICAZIONE DELLA CASA PER ANZIANI E DEL POLO SOCIO-SANITARIO E CULTURALE | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | C2 | Inclusione e Coesione | Città metropolitana di Bologna è Soggetto Beneficiario dell'intervento, Soggetto Attuatore è il Comune di Castel d'Aiano | 849.724,22 | 77.247,66 | 231.742,97 | 231.742,97 | |
| 3B - RIQUALIFICAZIONE DI ALLOGGI ERP | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | C2 | Inclusione e Coesione | Città metropolitana di Bologna è Soggetto Beneficiario dell'intervento, Soggetto Attuatore è il Comune di Grizzana Morandi | 1.069.811,42 | 97.255,58 | 291.766,75 | 291.766,75 | |
| 1B - CENTRO STUDI INTERNAZIONALI ALVAR AALTO E RIQUALIFICAZIONE RESIDENZIALE PER CREAZIONE DI ALLOGGI ERS | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | C2 | Inclusione e Coesione | Città metropolitana di Bologna è Soggetto Beneficiario dell'intervento, Soggetto Attuatore è il Comune di Grizzana Morandi | 3.161.126,92 | 263.427,24 | 790.281,73 | 790.281,73 | |
| UNA CONNESSIONE CICLABILE TRA MASCARINO E IL CAPOLUOGO | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | C2 | Inclusione e Coesione | Città metropolitana di Bologna è Soggetto Beneficiario dell'intervento, Soggetto Attuatore è il Comune di Castello d'Argile | 949.018,11 | 79.906,00 | 236.761,83 | 236.761,83 | |
| CONNETTERE IL CENTRO STORICO AD UNA VECCHIA AREA INDUSTRIALE PER INNESCARE LA RIQUALIFICAZIONE URBANA | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | C2 | Inclusione e Coesione | Città metropolitana di Bologna è Soggetto Beneficiario dell'intervento, Soggetto Attuatore è il Comune di Pieve di Cento | 966.103,83 | 88.838,43 | 263.482,86 | 263.482,86 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----|----|-----------------------|---|--------------|------------|------------|------------|
| 7B - RIFUNZIONALIZZAZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI SPAZI SOCIO-CULTURALI | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | C2 | Inclusione e Coesione | Città metropolitana di Bologna è Soggetto Beneficiario dell'intervento, Soggetto Attuatore è il Comune di Castiglione dei Pepoli | 379.328,36 | 34.484,40 | 103.453,19 | 103.453,19 |
| 7A - RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI ESTERNI DI ALLOGGI ERP | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | C2 | Inclusione e Coesione | Città metropolitana di Bologna è Soggetto Beneficiario dell'intervento, Soggetto Attuatore è il Comune di Castiglione dei Pepoli | 68.968,80 | 6.896,88 | 20.690,64 | 20.690,64 |
| 8 - NUOVI ALLOGGI ERP DI EMERGENZA ABITATIVA | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | C2 | Inclusione e Coesione | Città metropolitana di Bologna è Soggetto Beneficiario dell'intervento, Soggetto Attuatore è il Comune di Castel di Casio | 2.068.277,05 | 188.025,19 | 564.075,56 | 564.075,56 |
| 5 - NUOVI ALLOGGI PER PERSONE CON DISABILITÀ | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | C2 | Inclusione e Coesione | Città metropolitana di Bologna è Soggetto Beneficiario dell'intervento, Soggetto Attuatore è il Comune di Marzabotto | 1.027.878,14 | 64.830,66 | 194.491,98 | 194.491,98 |
| 1D -RIQUALIFICAZIONE DI ALLOGGI ERP | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | C2 | Inclusione e Coesione | Città metropolitana di Bologna è Soggetto Beneficiario dell'intervento, Soggetto Attuatore è il Comune di Gaggio Montano | 689.687,92 | 68.968,79 | 206.906,37 | 206.906,37 |
| UNA NUOVA CENTRALITÀ PER LO SPORT E I GIOVANI A CAVALLO TRA SAN VINCENZO E SAN VENANZIO | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | C2 | Inclusione e Coesione | Città metropolitana di Bologna è Soggetto Beneficiario dell'intervento, Soggetto Attuatore è il Comune di Galliera | 737.975,05 | 67.982,96 | 201.265,92 | 201.265,92 |
| NUOVE FORME DI RESIDENZIALITÀ PER UTENTI DEBOLI - UN QUARTIERE VERDE TRA LA STAZIONE E IL MUNICIPIO | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | C2 | Inclusione e Coesione | Città metropolitana di Bologna è Soggetto Beneficiario dell'intervento, Soggetto Attuatore è il Comune di Castel Maggiore | 2.502.483,39 | 210.851,75 | 624.233,97 | 624.233,97 |
| 4 - RIQUALIFICAZIONE DI UNITÀ ABITATIVE DEL RESIDENCE VAL DI SAMBRO PER LA CREAZIONE DI ALLOGGI ERP, ERS E DI EMERGENZA ABITATIVA | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | C2 | Inclusione e Coesione | Città metropolitana di Bologna è Soggetto Beneficiario dell'intervento, Soggetto Attuatore è il Comune di San Benedetto Val di Sambro | 1.550.512,76 | 129.209,40 | 387.628,19 | 387.628,19 |
| 6A - ALLOGGIO PER EMERGENZA ABITATIVA E SPAZI AGGREGATIVI | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | C2 | Inclusione e Coesione | Città metropolitana di Bologna è Soggetto Beneficiario dell'intervento, Soggetto Attuatore è il Comune di Monzuno | 628.480,99 | 52.373,42 | 157.120,25 | 157.120,25 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|----|----------------------------|--|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| 6B - RIFUNZIONALIZZAZIONE EX-SCUOLE PER LA CREAZIONE DI COHOUSING PER EMERGENZA ABITATIVA E SPAZI | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | C2 | Inclusione e Coesione | Città metropolitana di Bologna è Soggetto Beneficiario dell'intervento, Soggetto Attuatore è il Comune di Monzuno | | 480.072,43 | 40.006,04 | 120.018,11 | 120.018,11 | |
| 6C -RIQUALIFICAZIONE RESIDENZIALE PER LA CREAZIONE DI ALLOGGI DI EMERGENZA ABITATIVA E SPAZI AGGREGATIVI | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | C2 | Inclusione e Coesione | Città metropolitana di Bologna è Soggetto Beneficiario dell'intervento, Soggetto Attuatore è il Comune di Monzuno | | 523.159,04 | 43.596,59 | 130.789,76 | 130.789,76 | |
| UNA NUOVA SEDE PER L'UNIONE COME OCCASIONE DI RICONNESSIONE URBANA | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | C2 | Inclusione e Coesione | Città metropolitana di Bologna è Soggetto Beneficiario dell'intervento, Soggetto Attuatore è il Comune di San Giorgio di Piano | | 4.837.209,43 | 344.376,00 | 1.019.537,23 | 1.019.537,23 | |
| MULINO E PALAZZO ROSSO - INNOVARE ABITANDO LA MEMORIA | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | C2 | Inclusione e Coesione | Città metropolitana di Bologna è Soggetto Beneficiario dell'intervento, Soggetto Attuatore è il Comune di Bentivoglio | | 1.693.171,22 | 155.926,08 | 461.773,87 | 461.773,87 | |
| NUOVE FORME DI RESIDENZIALITÀ PER ANZIANI: UN INTERVENTO COMPLESSO DI INNESCO RIGENERATIVO | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | C2 | Inclusione e Coesione | Città metropolitana di Bologna è Soggetto Beneficiario dell'intervento, Soggetto Attuatore è il Comune di San Pietro in Casale | | 4.779.145,62 | 420.600,79 | 1.303.403,35 | 1.303.403,35 | |
| S.P. 62/1 DAL KM 20+600 AL KM 26+669, S.P. 325 DAL KM 36+300 AL KM 36+900, S.P. 8 DAL KM 0 AL KM 1+500*STRADE PROVINCIALI*MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ AL CENTRO RICERCHE BRASIMONE ENEA DALLA RETE AUTOSTRADALE, TRAMITE LA MESSA IN SICUREZZA DEI MANUFATTI, LA SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE ELASTICHE, LEVENTUALE CONSOLIDAMENTO ED AMPLIAMENTO LOCALE DELLA SEZIONE STRADALE | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | C2 | Inclusione e Coesione | Soggetto Attuatore | 30/09/2024 | 515.000,00 | 51.500,00 | 10.339,50 | 10.339,50 | Progettazione definitiva + esecutiva |
| Dara green communities - azienda agricola sostenibile - H23C22000950006 | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M2 | C1 | Sport e inclusione sociale | Città metropolitana di Bologna è Soggetto Beneficiario dell'intervento, Soggetto Attuatore è il Comune di Grizzana Morandi | | 150.000,00 | - | - | - | |
| Intervento parco dell'innovazione osservanza - B29I22000220006 | Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario | M5 | C2 | Sport e inclusione sociale | Città metropolitana di Bologna è Soggetto Beneficiario dell'intervento, Soggetto Attuatore è il Comune di Grizzana Morandi | | 168.000,00 | - | - | - | |