

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0124819
DATA: 10/11/2022
OGGETTO: Risposta a: PECCR - PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL LICEO L. DA VINCI, VIA PANFILI N. 17/3, Casalecchio di Reno - BOLOGNA - CUP C81B21004610001 - INDIZIONE DI CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE CON SVOLGIMENTO IN FORMA SEMPLIFICATA E CON MODALITÀ ASINCRONA, CONVOCATA AI SENSI DEGLI ARTT. 14, COMMA 3, E 14-BIS DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, COME PREVISTO DALL'ART. 48, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 77/2021, CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Patrizia Maurizi

CLASSIFICAZIONI:

- [04-03-04]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0124819_2022_Lettera_firmata.pdf:	Maurizi Patrizia	D839ABE39B13CCF52CA5BAF419D8B8E E1BE97C1B36EEAA16222A4B9CCEFB2A 6B



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Dipartimento di Sanità Pubblica
UO Igiene e Sanità Pubblica degli Ambienti di Vita (SC)


Il Direttore

CITTA' METROPOLITANA DI
BOLOGNA
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

OGGETTO: Risposta a: PECCR - PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL LICEO L. DA VINCI, VIA PANFILI N. 17/3, Casalecchio di Reno - BOLOGNA - CUP C81B21004610001 - INDIZIONE DI CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE CON SVOLGIMENTO IN FORMA SEMPLIFICATA E CON MODALITÀ ASINCRONA, CONVOCATA AI SENSI DEGLI ARTT. 14, COMMA 3, E 14-BIS DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, COME PREVISTO DALL'ART. 48, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 77/2021, CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021

Esaminata alla documentazione fornita si rileva quanto segue:

1. l' ampliamento della struttura scolastica prevede un aumento delle aule ordinarie nonché degli alunni ,senza fornire dimostrazione del rispetto degli standard dimensionali previsti dal DM 18/12/75 con particolare riferimento alle attività ordinate/speciali/laboratoriali ecc. Si precisa che qualora l' edificio scolastico esistente sia sottodimensionato o comunque non vengano rispettati i rapporti mq /alunno per le varie attività, l'ampliamento dovrà andare recuperare tali carenze, un mero incremento di alunni e aule costituisce un peggioramento della situazione esistente.
2. non è specificato il numero complessivo e contemporaneo di personale docente e ausiliario al fine di verificare le dotazioni minime impiantistiche dei servizi igienici che dovranno inoltre essere divisi per sesso;
3. Non sono individuate le postazioni ATA dei collaboratori scolastici;
4. Non sono individuati locali /deposito per i prodotti pulizie ricordando che il locale principale può essere ubicato a un qualsiasi piano ma ad ogni livello deve essere indicato dove verranno stoccati gli elementi essenziali di pronto uso (secchio, spazzone, scopa, detersivi, igienizzanti e disinfettanti) ovvero carrello pulizie ricordando che per tale funzione non possono essere individuati i servizi igienici;
5. Poiché dalle sezioni si evince un bancale delle finestre inferiore al ml1,00 dovrà essere specificato che le vetrate sovrastanti avranno caratteristiche di sicurezza atte a soddisfare tale requisito;
6. Deve essere dimostrato il rispetto della dimensione minima delle scale come da art.3.8.1 del DM18 /12/75;
7. non è fornita indicazione sull'ampiezza minima dell'area come prescritta nella tabella 2 e nel rispetto degli art. 2.1.2 e 2.1.3 del DM 75;



8. dovranno essere fornite indicazione sulla gestione delle attività sportive e dell'utilizzo della palestra stante l'incremento degli studenti così come per le attività parascolastiche.

In relazione alla sicurezza sul lavoro si precisa che:

- a) le parti vetrate di porte, finestre e pareti divisorie dovranno avere adatte caratteristiche di sicurezza /antifortunistica, al fine di proteggere l'utenza dal rischio di contatti con parti taglienti per rotture accidentali; se poste lungo vie di circolazione e passaggio tali pareti vetrate devono essere opportunamente segnalate;
- b) devono essere predisposte idonee misure per l'accesso e lo svolgimento in sicurezza delle attività degli addetti alla manutenzione (ordinaria , straordinaria e necessarie operazioni di pulizia periodica)
- dell'impianto fotovoltaico, parte integrante del presente progetto, posto sul coperto dell'edificio scolastico esistente, adiacente alla zona di ampliamento
 - dell'insieme di lucernari zenitali motorizzati, posti sulla copertura dell'edificio di ampliamento.

Disponibili per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti

Firmato digitalmente da:

Patrizia Maurizi

Responsabile procedimento:
Patrizia Maurizi