

ALLEGATO 4 ALL'ELABORATO 8 – BOZZA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PARCO LOGISTICO IN COMUNE DI VALSAMOGGIA

CRONOPROGRAMMA – FASI DI INTERVENTO

Entro 31 maggio 2023	TRASMISSIONE DI TUTTI I DOCUMENTI DEFINITIVI DAL COMUNE A CITTA' METROPOLITANA
Entro 5 giugno 2023	TRASMISSIONE DA CITTA' METROPOLITANA AD ARPAE-SAC
Entro 15 giugno 2023	TRASMISSIONE RELAZIONE ISTRUTTORIA DA ARPAE SAC A CITTA' METROPOLITANA
Entro 30 giugno 2023	Approvazione modifica Accordo Territoriale Intercomunale del 12/5/2012 DETERMINAZIONI di: - REGIONE EMILIA-ROMAGNA (con Valsat PTM e PUMS) - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA (con Valsat PSC RUE e POC Valsamoggia) - COMUNE DI VALSAMOGGIA
Entro 15 luglio 2023	(15 gg. dopo le determinazioni) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DI APPROVAZIONE DELL'AdP (vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere infrastrutturali)
Entro 31 luglio 2023	(15 gg. dopo l'approvazione dell'AdP) CONVENZIONAMENTO PUA
Entro 31 luglio 2023	(15 gg. dopo il vincolo preordinato all'esproprio) Decreto di occupazione d'urgenza. Avviso di immissione in possesso per occupazione d'urgenza - OCCUPAZIONE AREE PER REALIZZAZIONE VIABILITA'
Entro 15 agosto 2023	(15 gg. dopo l'occupazione delle aree) RILIEVI E PROVE su aree interessate dalla nuova viabilità
Entro 31 luglio 2023	(subito dopo la sottoscrizione della convenzione): PRESENTAZIONE TITOLI EDILIZI OPERE INTERNE AL COMPARTO
Entro 31 agosto 2023	(30 gg. dopo la presentazione) RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE OPERE INTERNE AL COMPARTO

- Entro 10 settembre 2023 CANTIERIZZAZIONE AREA PARCO LOGISTICO
- Entro 15 settembre 2023 (30 gg. dopo rilievi e prove) PRESENTAZIONE TITOLI EDILIZI OPERE INFRASTRUTTURALI ESTERNE AL COMPARTO
- Entro 15 ottobre 2023 (30 gg dopo la presentazione) RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE OPERE INFRASTRUTTURALI ESTERNE AL COMPARTO
- Entro 31 ottobre 2023 CANTIERIZZAZIONE AREE PER REALIZZAZIONE OPERE INFRASTRUTTURALI ESTERNE AL COMPARTO
- Entro 31 dicembre 2023 (60 gg da rilascio autorizzazioni) DEMOLIZIONI E BONIFICHE
- Entro 30 settembre 2024 (10/12 mesi dalla cantierizzazione) ESECUZIONE OPERE ESTERNE AL COMPARTO
- Entro 31 gennaio 2025 (12/14 mesi dalle demolizioni e bonifiche) ESECUZIONE OPERE INTERNE AL COMPARTO DEL PARCO LOGISTICO
- Entro 31 marzo 2025 AVVIO DELL'ATTIVITA' LOGISTICA