



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

N. 683 DEL 30/03/2026

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE

OGGETTO: PNRR - M5C2 INV. 2.2 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DI RICERCHE ENEA DEL BRASIMONE - SUPERFICI ESTERNE E SUPERFICI COPERTE, EDIFICI "CIEB" E "PALAZZINA DI INGRESSO" NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO INVITALIA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. CUP C73I22000080006

Il Dirigente/Funziario delegato

DECISIONE

- **Riduce di € 192.835,27 la prenotazione n. 710/2026** assunta¹ ai sensi dell'art. 183 del T.U. 267/2000 e del Principio Contabile Applicato Concernente la Contabilità Finanziaria - Punto 5 - Allegato 2 al DPCM del 28/12/2011;
- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 157.298,59 sul Cap. S 202805/0 - PNRR_M5C2 INV 2.2_Piani urbani integrati (PUI)_C73I22000080006_Manutenzione straordinaria su beni di terzi - CdC 151 (Cod. SIOPE 2020306999) in favore di CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. (codice: 32087) per lavori perizia di variante - CIG B47DFFD837 / C73I22000080006;
- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 35.536,68 sul Cap. S 202805/0 - PNRR_M5C2 INV 2.2_Piani urbani integrati (PUI)_C73I22000080006_Manutenzione straordinaria su beni di terzi - CdC 151 (Cod. SIOPE 2020306999) in favore di RTP DNA QUADRO DINAMICHE ARCHITETTONICHE E AMBIENTALI S.R.L. (codice: 91281) per servizio di ingegneria perizia di variante - CIG A040CFD0C6 / C73I22000080006;
- **Dispone di provvedere al pagamento** della somma di cui sopra, subordinatamente al corretto adempimento delle fasi contabili successive alla presente determinazione;

¹ Ex prenotazione n. 148/2025 assunta con determinazione dirigenziale n. 3132 PG 78348 del 28/12/2023 reimputata al 2026 con determina n. 3229 PG 85189 del 30/12/2025

- approva, in relazione ai lavori in oggetto², la perizia di variante e suppletiva in atti al fascicolo 9.3.2/111/2025 ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 8 del DM 49/2018;
- affida i lavori di cui trattasi a CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede legale in Via della Cooperazione n. 3, 40129 - Bologna, C.F. 02884150588, P. IVA 03609840370, – risultato aggiudicatario della procedura per il Sub-lotto Prestazionale 3 “Lavori” esperita da Invitalia come meglio esplicitato in motivazione – per l'importo contrattuale aggiuntivo (al netto del ribasso del 17,17%) di € 142.998,72 (centoquarantaduemilanovecentonovantotto/72), derivante da maggiori lavorazioni per € 180.354,98 e minori oneri sicurezza per € 37.356,26, oltre IVA al 10% pari a € 14.299,87 (quattordicimiladuecentonovantanove/87), per un totale di € 157.298,59 (centocinquantasettemiladuecentonovantanove/59) agli stessi patti e condizioni del contratto in essere, fatta salva la previsione di 10 nuovi prezzi e la proroga del termine di ultimazione lavori di 60 (sessanta) giorni, come risulta dall'atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi³ entrambi sottoscritti senza riserve e in atti al fascicolo 9.3.2/111/2025;
- dà atto che il maggior onere contrattuale di cui sopra per un importo pari a € 157.298,59 (IVA 10% compresa) e l'incremento della voce “B3 Spese tecniche per progettazione, Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (IVA e oneri compresi)” trova copertura nel quadro economico di progetto⁴ mediante riduzione per € 192.835,27 della voce “B1 Imprevisti (IVA compresi)”;
- approva l'integrazione del contratto⁵ relativo al servizio di ingegneria e architettura per la progettazione esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, stipulato con il Raggruppamento temporaneo costituito tra DNA QUADRO - DINAMICHE ARCHITETTONICHE E AMBIENTALI società a responsabilità limitata (C.F. e P.IVA 10554311000), con sede legale in Roma, Largo Luigi Antonelli n. 30, mandataria, e Gruppo Ingegneri s.r.l., con sede legale in Roma, Via Martana n. 13, P. IVA 08968311004; Geol. Claudio Sanacori, con studio in Monterotondo (RM), Via Guerrazzi n. 57, P. IVA 05610891003; FOSD Engineering, con sede legale in Fano (PU), Via delle Querce n. 11/7, P. IVA 02607440415; Ing. Gianpiero Favuzzi, con studio in Roma, via Fratelli Gualandi n. 8, P. IVA 08420451000; NEXT - Nuove Energie per il Territorio s.r.l., con sede legale in Roma, Viale Castrense n. 8, P. IVA 12414501002; Arch. Laura Sandoval Palacios, con studio

² Progetto approvato con determinazione dirigenziale n. 1875 PG 57725 del 05/09/2024.

³ Allegati al PG 22229 del 27/03/2026

⁴ Così come da ultimo rideterminato con determinazione dirigenziale n. 3024 PG 85718 del 24/12/2024.

⁵ PG 17783 del 15/03/2024.

in Bagno a Ripoli (FI), Via di Campigliano n. 55/A7, P. IVA 06643250480; Arch. Castellano Francesca, con studio in Roma, Via dei Laterenzi n. 59, P. IVA 016305561009 e Ingenium Servizi s.r.l. Società tra Professionisti, con sede in Sant'Ippolito (PU), Piazza XXV Aprile, snc, P.IVA 02710150414, mandanti, per l'importo di € 35.536,68 (Iva e oneri compresi) - CUP C73I22000080006 - CIG ACCORDO QUADRO 9424614D7F - CIG DERIVATO A040CFD0C6;

- approva la rideterminazione del quadro economico di progetto⁶ nelle seguenti risultanze:

A) LAVORI IN APPALTO

A1	Importo lavorazioni	€	2.131.354,13
A2	<i>di cui</i> Oneri personale soggetti al ribasso	€	538.215,44
A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	232.237,18
A4	Importo lavorazioni PERIZIA	€	180.354,98
A5	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso PERIZIA	€	-37.356,26
Totale lavori in appalto			€ 2.506.590,03

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1	Imprevisti (IVA compresi)	€	56.300,20
B2	Incentivo art. 113, commi 2 e 3 D.Lgs. 50/2016 - funzioni tecniche 80%	€	44.886,47
B3	Spese tecniche per progettazione, Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (IVA e oneri compresi)	€	379.711,28
B3a	Spese tecniche per progettazione, Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (IVA e oneri compresi) - PERIZIA	€	35.536,68
B4	Spese tecniche per verifica del progetto esecutivo (IVA e oneri compresi)	€	23.775,23
B5	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	48.984,51
B6	IVA 10% su A1-A2-A3	€	236.359,13
B6a	IVA 10% su A4-A5	€	14.299,87
Totale somme a disposizione			€ 839.853,37

C) Economie da ribasso (IVA e oneri compresi)

⁶ V. nota 4

C1	Economie da ribasso su B3	€	143.307,01
C2	Economie da ribasso su B4	€	24.255,55
C3	Economie da ribasso su A	€	485.994,04
Totale economie da ribasso			€ 653.556,60

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA €4.000.000,00

- dà atto che gli impegni di cui sopra – Codice Siope U.2.02.03.06.999 – sono finanziati mediante fondi PNRR trasferiti dal Ministero dell'Interno⁷ (accertamento n. 179/2026) grava sul capitolo 202805 “PNRR_M5C2 INV 2.2_Piani urbani integrati (PUI)_C73I22000080006_Manutenzione straordinaria su beni di terzi- CdC 096” del Bilancio di previsione 2026-2028⁸, la previsione di scadenza dell'obbligazione giuridica è nell'anno 2026.

MOTIVAZIONE

In attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2» nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l'art. 21 del D.L. 152/2021, convertito in L. 233/2021, ha assegnato alle Città metropolitane risorse per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di Euro per il periodo 2022-2026, integrate per gli anni 2021-2024 con le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

Quindi, con il Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 22 aprile 2022, si è proceduto all'assegnazione delle risorse ai Soggetti attuatori per ciascun progetto integrato oggetto di finanziamento e per i singoli interventi che ne fanno parte ed è stato approvato l'elenco definitivo dei Piani Urbani Integrati (di seguito “PUI”) finanziabili, selezionati e presentati dalle Città Metropolitane all'interno delle proprie aree urbane con le modalità indicate dal citato art. 21, comma 9 del D.L. n. 152/2021, tra i quali rientra il PUI della Città metropolitana di Bologna “Rete Metropolitana per la Conoscenza. La grande Bologna” (PUI n. 3).

Nell'ambito del PUI di Bologna, finanziato complessivamente per Euro 173.068.200,00, va annoverato il progetto “Riqualficazione Centro Enea” - CUP C73I22000080006, facente capo direttamente alla Città metropolitana di Bologna in qualità di Soggetto attuatore e ammesso a finanziamento per l'importo di Euro 4.000.000,00.

⁷ Assegnati con Decreto Interministeriale del 22 aprile 2022. CMBO è risultata assegnataria di finanziamento da parte del Ministero dell'Interno per il Piano Urbano Integrato (PUI) Rete Metropolitana per la Conoscenza - La Grande Bologna, composto da diciannove progetti, presentati ai sensi dell'art. 21 del D.L. 152/2021, convertito in L. 233/2021. Tra questi, rientra il progetto in oggetto - Fondi PNRR Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU - Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.2. “Piani Urbani Integrati” [M5C2I2.2] - contributi a rendicontazione associati all'erogazione di un'anticipazione di € 400.000,00.

⁸ Approvato con delibera consiliare n. 60 del 22/12/2025 e successivamente variato con Atto del Sindaco n. 24 del 26/02/2026.

Per questo, così come per un altro intervento di propria competenza inserito nel PUI, la Città metropolitana di Bologna ha stabilito⁹ di avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito "Invitalia") quale Centrale di committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli artt. 37, co. 7, lett. b), e 38 del D.Lgs. 50/2016, procedesse alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura per l'aggiudicazione di Accordi Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 - OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.20 - E.13 - S.03 - IA.02 - IA.04) per la ristrutturazione, la manutenzione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di strutture edilizie pubbliche esistenti, nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari.

Invitalia ha in effetti espletato una gara per definire gli Accordi Quadro per i lavori e i servizi sopra richiamati, articolata in 6 Lotti geografici, a loro volta suddivisi in uno o più Sub-lotti Prestazionali aventi ad oggetto differenti tipologie di prestazioni. All'interno di ciascun Lotto geografico e per ciascun Sub-lotto prestazionale, poi, gli interventi sono stati raggruppati in Cluster.

Il progetto relativo agli "Interventi di riqualificazione del Centro di Ricerche ENEA del Brasimone - superfici esterne e superfici coperte, edifici 'CIEB' e 'PALAZZINA DI INGRESSO'" è stato redatto dall'aggiudicatario¹⁰ del Lotto geografico 2 (Venezia-Bologna-Firenze), Sub-lotto Prestazionale 1 (Servizi tecnici di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione), Cluster 10, dell'Accordo Quadro 1 stipulato da Invitalia, ovvero dal Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti composto da Dna Quadro Dinamiche Architettoniche e Ambientali s.r.l. (Mandataria), Ing. Gianpiero Favuzzi, Arch. Francesca Castellano, Arch. Laura Sandoval Palacios, NEXT - Nuove Energie X il Territorio s.r.l., Gruppo Ingegneri s.r.l., Dott. Geol. Claudio Sanacori, Ingenium Servizi s.r.l. s.t.p., FOSD Engineering società semplice (Mandanti).

Il progetto stesso è poi stato positivamente verificato¹¹ dalla Società Sagi Consulting s.r.l. - a sua volta aggiudicataria¹² del Lotto geografico 2 (Venezia-Bologna-Firenze), Sub-lotto Prestazionale 2 (Servizi di verifica della progettazione), Cluster 10, dell'Accordo Quadro 1 stipulato da Invitalia - e validato¹³ dal RUP, nonché approvato dalla Città metropolitana di Bologna, in qualità di Soggetto attuatore, con determinazione dirigenziale n. 1875 del 05/09/2024.

⁹ Determinazione a contrarre n. 1823 del 08/09/2022.

¹⁰ Provvedimento Invitalia prot. n. 0021371 del 23 gennaio 2023 ed errata corrige prot. n. 0039725 del 9 febbraio 2023, con ribasso del 27,4% - CIG acquisito da Invitalia 9424614D7F.

¹¹ PG 50060/2024.

¹² Provvedimento Invitalia prot. n. 0029578 del 31 gennaio 2023 e successivo provvedimento n. 0051483 del 21 febbraio 2023, con ribasso del 50,5% - CIG acquisito da Invitalia 9424672D5C.

¹³ PG 57435/2024.

Con riferimento ai lavori, è risultato aggiudicatario¹⁴ del Lotto geografico 2 (Venezia-Bologna-Firenze), Sub-lotto Prestazionale 3 (Lavori), Cluster 10 dell'Accordo Quadro 1, l'operatore economico CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede legale in Via della Cooperazione n. 3, 40129 - Bologna, C.F. 02884150588, P. IVA 03609840370, che ha offerto un ribasso pari al 17,17% e ha indicato quali Imprese esecutrici B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede legale in Strada Santa Caterina n. 5/A, 70124 - Bari, C.F./P. IVA 00465880771, e KINEO ENERGY E FACILITY S.R.L., con sede legale in Via dell'Arcoveggio n. 70 40129 - Bologna, C.F./P. IVA 01160950323.

In data 19 aprile 2023 Invitalia ha proceduto a sottoscrivere digitalmente con tutti gli operatori economici aggiudicatari il "verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro in via d'urgenza" per i lavori e lo ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna, dando contestualmente atto dell'avvio delle verifiche di legge sul possesso, da parte degli aggiudicatari, dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti, nonché dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 83 del Codice dei Contratti, e dei requisiti specifici previsti dal PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità.

Conclusa con esito positivo la verifica dei requisiti, in data 21 settembre 2023¹⁵ si è perfezionato l'Accordo Quadro tra Invitalia e il Consorzio sopra citato, avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 3 per gli interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. 2.

Secondo quanto previsto dal suddetto Accordo Quadro, per effetto della partecipazione alla procedura e della successiva aggiudicazione, l'appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dall'Ordine di Attivazione eventualmente emesso dal Soggetto attuatore per la stipulazione di apposito contratto specifico con l'appaltatore stesso.

Di conseguenza, la Città metropolitana di Bologna, quale Soggetto attuatore dell'intervento in oggetto, ha proceduto all'emissione dell'Ordine di Attivazione¹⁶ e alla stipula di apposito contratto¹⁷ specifico con il Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. e ha affidato quindi al medesimo l'esecuzione dei lavori, per un importo contrattuale pari a Euro 2.363.591,31, al netto del ribasso del 17,17% offerto in sede di gara, oltre oneri previdenziali e IVA.

I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 20/03/2025, per l'edificio

¹⁴ Provvedimento Invitalia prot. n. 0029542 del 31 gennaio 2023 - CIG acquisito da Invitalia 9424709BE5.

¹⁵ Tale Accordo quadro è stato trasmesso alla Città metropolitana di Bologna in data 30/11/2023 (PG 71890/2023).

¹⁶ Approvato con determinazione dirigenziale n. 3024 PG 85718 del 24/12/2024.

¹⁷ In atti al PG 47025 del 14/07/2025.

denominato “Cieb”, e in data 28/04/2025 per l’edificio denominato “Palazzina di Ingresso”.

In sede esecutiva, come dettagliatamente specificato nella relazione del D.L. Arch. Vanin¹⁸, sono emerse condizioni tecniche e costruttive non prevedibili in fase progettuale, e in particolare:

⊖ CIEB

- ♣ sistemazione esterne: opere di smaltimento acque meteoritiche;
- ♣ interventi in copertura: aumento numero dei travetti per la sottostruttura lignea della nuova copertura metallica;

⊖ PALAZZINA INGRESSO

Interventi in copertura:

- ♣ smaltimento della lana di roccia rinvenuta sotto la copertura metallica;
- ♣ demolizione e impermeabilizzazione delle coperture COP1-COP4;
- ♣ aumento del numero dei travetti per la sottostruttura lignea della nuova copertura metallica;

Interventi all’interno:

- ♣ demolizione dei massetti, rivelatisi incoerenti e sciolti, nelle zone interessate da rifacimento della pavimentazione;
- ♣ intervento di modifica dell’impianto di riscaldamento al piano secondo, richiesto da ENEA (proprietario dell’edificio) a seguito della demolizione del massetto;
- ♣ modifica porte bagno disabili - blocchi bagno tipologia 2, per maggiore accessibilità;
- ♣ assistenza muraria per modifica delle parti impiantistiche (riscaldamento e ventilazione bagni);
- ♣ omogeneizzazione della luce delle porte interne (richiesto da ENEA) e adeguamento alla normativa antincendio;
- ♣ modifiche dell’isolamento termico dei pilastri di facciata;
- ♣ stralcio della sostituzione di due infissi al piano terra (stanza n.03) per impossibilità di rimozione dei terminali di videosorveglianza esistenti (richiesto da ENEA);
- ♣ ricostruzione dei controsoffitti rimossi per presenza di FAV;
- ♣ Modifica quadri elettrici;

Interventi all’esterno:

¹⁸ Allegata al PG 22229 del 27/03/2026.

- ♣ modifiche al sistema di accesso alla copertura metallica, con conseguente adeguamento della linea vita, dell'installazione di scala alla marinara di collegamento alla copertura del torrino vano scale e rimozione scala alla marinara esistente in facciata;
- ♣ sistemazioni del piazzale esterno: demolizione di uno spessore maggiore dello strato di bitume;
- ♣ vano ascensore: installazione di cavo scaldante a protezione delle parti sensibili dell'ascensore a causa delle gravose condizioni di temperatura invernali;
- ♣ smontaggio e posa in opera di una nuova ringhiera al piano terra;

Per far fronte alle esigenze sopra indicate risulta quindi necessario variare il contratto in essere mediante la redazione di una perizia di variante e suppletiva, che prevede i maggiori lavori di cui sopra, oltre che le diminuzioni necessarie, come meglio descritto negli elaborati di perizia, in atti al fascicolo 9.3.2/111/2025.

Si ritiene che le fattispecie contenute nella perizia di cui trattasi rientrino nella previsione di cui all'art. 106, comma 1, lett c), del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 8 del DM 49/2018, in quanto determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione; inoltre i lavori di perizia rientrano nel limite del 50%¹⁹ del valore iniziale del contratto, come di seguito esplicitato, e le modifiche non alterano la natura generale del contratto.

I lavori di perizia vengono affidati a CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede legale in Via della Cooperazione n. 3, 40129 - Bologna, C.F. 02884150588, P. IVA 03609840370 aggiudicatario del contratto attuativo dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni del contratto originario e, quindi, con applicazione della percentuale di ribasso indicata al momento della presentazione dell'offerta, pari al 17,17%, fatta salva la previsione di 10 nuovi prezzi e la proroga del termine di ultimazione lavori di 60 (sessanta) giorni, come risulta dall'atto di sottomissione e relativo verbale nuovi prezzi²⁰ entrambi sottoscritti con riserve e in atti al fascicolo 9.3.2/111/2025.

Per quanto sopra esposto, l'importo contrattuale aggiuntivo risulta pari a 142.998,72 (centoquarantaduemilanovecentonovantotto/72), derivante da maggiori lavorazioni per € 180.354,98 e minori oneri sicurezza per € 37.356,26, oltre IVA al 10% pari a € 14.299,87 (quattordicimiladuecentonovantanove/87), per un totale di € 157.298,59 (centocinquantasettemiladuecentonovantanove/59), con una variazione del 6,05% rispetto all'importo contrattuale rideterminato a seguito dell'aggiudicazione.

¹⁹ Art. 106, comma 7, D.Lgs. 50/2016

²⁰ Vedi nota 3.

Il maggior onere contrattuale di € 157.298,59 (IVA 10% compresa) trova copertura nel quadro economico di progetto mediante corrispondente riduzione della voce “B1 Imprevisti (IVA compresi)”.

Occorre inoltre assumere apposito impegno di spesa per l'incremento del contratto²¹ relativo al servizio di ingegneria e architettura per la progettazione, Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'importo di € 35.536,68 (Iva e oneri compresi), che trova copertura nel quadro economico di progetto sempre mediante corrispondente riduzione della voce “B1 Imprevisti (IVA compresi)”.

La presente perizia non altera l'impostazione progettuale e la natura generale del contratto ed è approvata nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

La conseguente variazione progettuale, inoltre, rientra nelle ipotesi che non richiedono il preventivo assenso dell'Amministrazione Titolare della Misura PNRR di riferimento, essendo necessaria esclusivamente l'autorizzazione del RUP dell'intervento²², come indicato nel quadro sinottico reso noto con il Comunicato DAIT del 26 giugno 2024 (punto 1.2.1 degli “Adempimenti amministrativi”). Ad ogni buon conto, si precisa che le modifiche, sia di tipo economico sia afferenti alla realizzazione dell'opera, non alterano le previsioni relative alle milestone e ai target associati all'intervento.

Il presente provvedimento viene adottato nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

L'imputazione dei presenti impegni avviene nell'esercizio in cui è prevista la scadenza dell'obbligazione, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009 integrata dal D. Lgs n. 126/2014.

Si richiamano:

- la delibera del Consiglio metropolitano n. 60 della seduta del 22/12/2025 - Approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 e allegati (P.G. n. 84693/2025);
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 252 del 22/12/2025 - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2026-2028 (P.G. n. 84125/2025).

Bologna, 30/03/2026

Firmato digitalmente

²¹ Vedi nota 5.

²² Ing. Massimo Biagetti, che all'uopo ha sottoscritto gli elaborati di perizia e che comunque coincide con il sottoscritto Dirigente firmatario della presente determinazione.

²³ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.